

项目综合 - 任务 #5577

河北佳友信息技术有限公司 合同编号：OM20240407-7 辛桂明 复购

2024-04-07 15:42 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2024-04-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-30
指派给:	黄正梁	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.70 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ001301	智慧机房主机	OM-A6 T300A	智慧机房主机	OM-A6 T300A	台	1		迈世
2	ZBJZJ000101	报警主机	OM-B5	报警主机	OM-B5	个	1		迈世
3	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	3		迈世
4	WDLY0000101	三相电量仪	OM-ACM-A801	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1		迈世
5	WDLHG000101	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3		迈世
6	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1		迈世
7	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1		迈世
8	WDMMJ000101	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1		迈世 带WEB
9	WICDK000101	IC读卡器	OM-ACC-A117	IC读卡器	OM-ACC-A117	个	1		迈世

10	WCMAN00101	出门按钮	OM-ACC-A118	出门按钮	OM-ACC-A118	1712475345874108.png	458 个	1	迈世
11	WICK0000101	IC卡	OM-ACC-A120	IC卡	OM-ACC-A120	17124753741465.png	14 张	10	迈世
12	WCLS000201	单门磁力锁	OM-ACC-A123	单门磁力锁	OM-ACC-A123	17124754104810.png	37 个	1	迈世
13	WYWTC00103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	171247545061113.png	504 个	3	迈世
14	WMC00000101	门磁	OM-ACC-A110	门磁	OM-ACC-A110	17124754665988.png	95 个	1	迈世
15	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监测	DB9公母头	1712475547619345.png	76 套	1	迈世
16				手机APP	OM-SJAPP-X		套	1	迈世
合计									

主机接入设备说明：根据配置清单接入，首页刷我们现有的3D图

传感器配置说明：根据清单配置接入

动环屏接入说明；无

打包方式说明：常规

是否分批发货：

R 否

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：河北省邯郸市邯山区王泰街（左西缤迪皮草厂西100米）

联系人1：张子龙

联系电话1：13373107661

发货日期1：2024-4-8

快递说明1：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：无

付款说明：已付款

历史记录

#1 - 2024-04-08 09:39 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

#2 - 2024-04-11 11:39 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202288318454 2024.4.8

#3 - 2024-04-24 17:53 - 黄正梁

设备安装指导

#4 - 2024-05-12 18:18 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为20

门禁接线指导