

项目综合 - 任务 #5580

港宽科技（上海）有限公司 翼思苏州IT基础架构项目 PR2404030043 辛桂明 复购

2024-04-08 11:17 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2024-04-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-16
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.20 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	台	1	1	迈世
2	ZBJZJ000101	报警主机	OM-B5	报警主机	OM-B5	个	1	1	迈世
3	WSGBJ00101	声光报警器	OM-D2	声光报警器	OM-D2	个	1	1	迈世
4	WDLY0000101	三相电量仪	OM-ACM-A801	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	2	2	迈世
5	WDLHG000101	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	6	6	迈世
6	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	3	3	迈世
7	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	3	3	迈世
8	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	3	3	迈世
9	WHWTC000104	红外探测器	OM-ACC-A100	红外探测器	OM-ACC-A100	个	2	2	迈世

10	WGMT000 0101	DB9公母头	DB 9公 母头	UPS监测	UPS监测	16793831552 59034.png	套	1	迈世
11					3年质保		项	1	迈世
合计									

主机接入设备说明：根据配置清单接入，首页刷我们现有的动环3D图

传感器配置说明：根据配置清单接入

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： R 否

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：北京市经开区经海六路3号院 (鼎能梦谷) B座地下一层F07室

联系人1：王建京

联系电话1：010-60807562

发货日期1：2024-4-8
快递说明1：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：无

付款说明：

历史记录

#1 - 2024-04-08 15:41 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为陆志毅

#2 - 2024-04-11 11:41 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202288356525 2024.4.8

#3 - 2024-06-13 18:53 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为调试中

- %完成从0变更为10

设备安装指导

#4 - 2024-06-14 08:49 - 陆志毅

现场不具备条件，负责人确认UPS和一个三相电量仪不接入。

#5 - 2024-06-14 16:51 - 陆志毅

2个电量仪都不接入，报警主机未调试，其余都接入完成。

#6 - 2024-07-25 17:27 - 陆志毅

报警器接线调试指导

#7 - 2024-07-25 18:30 - 陆志毅

报警器已远程配置完成。

#8 - 2024-07-30 17:04 - 陆志毅

- 状态从调试中变更为服务中

- 指派给从陆志毅变更为辛桂明

- %完成从10变更为100

#9 - 2024-07-31 14:32 - 辛桂明

该订单是质保三年

#10 - 2024-08-12 17:42 - 陆志毅

- 文件 动环设备报警处理方式.docx 已添加

红外传感器告警处理，已指导客户进出门处理红外告警的方式。

#11 - 2024-09-04 18:06 - 陆志毅

运维指导。

#12 - 2024-09-26 09:53 - 辛桂明
- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

动环设备报警处理方式.docx	595 KB	2024-08-12	陆志毅
-----------------	--------	------------	-----