

项目综合 - 任务 #5582

长沙创新威特数码技术有限公司 合同编号：OM20240409-20 王丽红 复购

2024-04-10 09:43 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2024-04-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	17127125534 90535.png	4 台	1	迈世贴标名称: 智慧机房主机型号:OM-A6 X300/SERVER
2	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	17127129456 37167.png	6 个	6	迈世
3	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	17127129613 20730.png	4 个	4	迈世
4	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	17127129756 71447.png	4 根	4	迈世
5	WDMMJ000201	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	17127130018 37325.png	2 个	2	迈世
6		人脸指纹密码一体机	DS-K1T673M	人脸指纹密码一体机	DS-K1T673M		2 台	2	迈世7寸海康人脸机
7	WCMAN000101	出门按钮	OM-ACC-A118	出门按钮	OM-ACC-A118	17127130384 82112.png	2 个	2	迈世
8	WCLS000201	单门磁力锁	OM-ACC-A123	单门磁力锁	OM-ACC-A123	17127130582 77362.png	2 个	2	迈世
9	WYWTC0	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	17127130797	4 个	4	迈世

	00103		M-AC-C-A1-01			56547.png			世
10	WTXZH000101	485转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A108	485转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A108	171271309347656.png	93 个	4	迈世 贴标名称：数据采集器 型号：OM-A6 X300A
11	WKGDY000201	电源开关12V/3A	LRS-35-12	电源开关12V/3A	LRS-35-12	1712713121255434.png	个	4	迈世
12		明火传感器	OM-MH01	明火传感器	OM-MH01		个	4	迈世 开关量
13									迈世
14									迈世
15									迈世
合计									

主机接入设备说明：以上设备接入一台主机，都在同机房，为了应付验收硬件产品增加4个485转换模块拿来接漏水，

传感器配置说明：主机贴标名称：智慧机房主机 型号:OM-A6 X300/SERVER；485转TCP/IP通讯转换器 贴标名称：数据采集器 型

以上设备接入一台主机

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

#3 - 2024-04-16 09:40 - 方翠婵

顺丰SF1516426854191 2个明火 2个海康指纹机 2024.4.15

#4 - 2024-04-25 17:07 - 杜小栋

发送安装说明

#5 - 2024-04-26 17:30 - 杜小栋

设备安装指导

#6 - 2024-05-06 17:30 - 杜小栋

远程调试常规已完成

#7 - 2024-05-07 18:22 - 杜小栋

门禁指导安装

#8 - 2024-05-10 16:06 - 杜小栋

门禁调试完成

#9 - 2024-08-12 14:44 - 杜小栋

已完成

#10 - 2024-08-12 14:45 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为邓枢枫

- % 完成从0变更为100

#11 - 2024-08-15 16:01 - 邓枢枫

- 状态从已发货变更为完结