

项目综合 - 任务 #5591

湖南康通电子股份有限公司 (OM20240412-19) (益阳市资阳区应急广播机房) (复购) (农能艺)

2024-04-18 09:54 - 农能艺

状态:	已发货	开始日期:	2024-04-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.10 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)			合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	规格/型号					
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	1713404406685147.png	台	1	迈世	
2	WGMT0000101	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1713405081331554.png	套	1	迈世	
3	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	1713404518630356.png	个	1	迈世	
4	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	1713404540561932.png	根	1	迈世	
5	-	双门门禁控制器	OM-ACC-A112	双门门禁控制器	OM-ACC-A112	-	台	1	迈世	
6	WRLKQ000301	人脸门禁一体机	DS-K1T342MF	人脸门禁一体机	DS-K1T342MF	-	台	2	海康	
7	WCMAN000101	出门按钮	OM-ACC-A118	出门按钮	OM-ACC-A118	1713404871492991.png	个	2	迈世	
8	WICK0000101	IC卡	OM-ACC-A120	IC卡	OM-ACC-A120	1713404888943195.png	张	10	迈世	
9	WCLS000201	单门磁力锁	OM-ACC-A123	单门磁力锁	OM-ACC-A123	1713404907280461.png	把	2	迈世	
10	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	1713404943208029.png	个	1	迈世	
11	WZWPHY000101	明火传感器	OM-ZW-G1B	明火传感器	OM-ZW-G1B	1713405024478659.png	个	1	迈世	
12	-	视频检测模块	OM-SP-NY	视频检测模块	OM-SP-NY	-	套	1	迈世	

主机接入设备说明: 常规

传感器配置说明: 常规

动环屏显示说明：无

打包方式说明：整体打包

是否分批发货： 是 R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：整体打包

收货地址1：待定

联系人1：待定

联系电话1：待定

发货日期1：待定

快递说明1：德邦

序号

	序号

LOGO :	1679383838743711.png
其他备注 :	
付款说明 :	已付款

历史记录

#1 - 2024-04-18 09:55 - 农能艺

- 描述 已更新。

#2 - 2024-04-18 17:19 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 陆志毅

#3 - 2024-04-26 13:37 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202294363468 2024.4.25

#4 - 2024-06-30 17:41 - 陆志毅

门禁安装接线指导

#5 - 2024-07-01 17:53 - 陆志毅

门禁指导安装接线，现场反馈出门按钮按下后，控制板有反应，但是锁没有弹开，待确认排查问题。

#6 - 2024-07-02 18:09 - 陆志毅

门禁是双门的，施工人员接错了按钮位置，不是一条门上的端子导致出现上述情况，门禁已远程授权，并指导录入信息，可以正常使用。

#7 - 2025-02-07 16:09 - 韦雄伟

门禁指导