

项目综合 - 任务 #5594

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20240419-20（河北省国土资源勘察中心）王丽红 复购

2024-04-19 11:01 - 王丽红

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 完结 | 开始日期: | 2024-04-19 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 王丽红 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.50 小时 |

描述

| 序号 | 常规 (公司内部型号) | | 合同 | | 图片 | 单位 | 数量 | 包装类型 | 备注 |
|----|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|----------------------|-------|------|-------------------------------|
| | 物料编码 | 商品名称 | 规格/型号 | 商品名称 | | | | | |
| 1 | ZJKZJ000801 | 智慧机房主机 | OM-A6 X300A | 智慧机房主机 | OM-A6 X300A | 17134953085257.png | 18 台 | 1 | 迈世 硬件中性不贴标, 软件型号: YMK-A6 X300 |
| 2 | ZBJZJ000201 | GSM短信报警模块 | OM-B3 | GSM短信报警模块 | OM-B3 | 1713495318680424.png | 186 个 | 1 | 迈世 中性不贴标 |
| 3 | WHWTC000104 | 红外探测器 | OM-ACC-A100 | 红外探测器 | OM-ACC-A100 | 1713495335480352.png | 154 个 | 1 | 迈世 中性不贴标 |
| 4 | WYWTC000103 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 1713495353839532.png | 138 个 | 1 | 迈世 中性不贴标 |
| 5 | 不用领料 | 精密空调检测模块 | 定制 | 精密空调检测模块 | 定制 | | 1 套 | 1 | 迈世 中性不贴标 |
| 6 | WGMT000101 | DB9公母头 | DB9公母头 | UPS检测模块 定制 | 定制 | | 1 套 | 1 | 迈世 中性不贴标 |
| 7 | | | | | | | | | 迈世 |
| 合计 | | | | | | | | | |

主机接入设备说明：以上设备接入一台主机，另外声光报警器、三相电量仪+互感器*3、温湿度传感器、区域漏水监测器+漏水绳，利旧需要接入

传感器配置说明：以上设备接入一台主机，另外声光报警器、三相电量仪+互感器、温湿度传感器、区域漏水监测器+漏水绳，利旧需要接入

历史记录

#1 - 2024-04-19 11:34 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

#2 - 2024-04-22 10:21 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202292239830 2024.4.19

#3 - 2024-04-28 13:46 - 陆志毅

- 文件高频BKTT-G30KS-40K-232协议(1).docx 已添加

空调客户反馈是依米康。

#4 - 2024-04-29 14:16 - 黄正梁

UPS : 825-3

精密空调 : 2064-0 (已添加, 待上电验证, 已在系统添加)

#5 - 2024-04-29 16:48 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为20

定制项调试

#6 - 2024-04-29 17:29 - 黄正梁

- % 完成从20变更为90

空调已接入完成, 剩下B3未调, 客户自己会弄

#7 - 2024-05-29 13:47 - 陆志毅

- 状态从调试中变更为服务中

- 指派给从陆志毅变更为王丽红

- % 完成从90变更为100

#8 - 2024-07-01 11:38 - 王丽红

- 描述已更新。

- 状态从服务中变更为完结

文件

高频BKTT-G30KS-40K-232协议(1).docx

135 KB

2024-04-28

陆志毅