

项目综合 - 任务 #5597

广西云翔智能科技有限公司 合同编号：OM20240422-7 辛桂明 复购

2024-04-22 13:53 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2024-04-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-22
指派给:	李凯健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.80 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ0006 01	智慧机房主 机	OM-A6 X20 0	智慧机房主机	OM-A6 X200	17137644423 59544.png	台	1	迈世
2	ZBJZJ0002 01	短信报警模 块	OM-B3	短信报警模块	OM-B3	17137645361 75526.png	个	1	迈世
3	WSGBJ001 01	声光报警器	OM-D2	声光报警器	OM-D2	1713764563 710768.png	个	1	迈世
4	ZWSD0000 103	温湿度传感 器	OM-TH -B8 01	温湿度传感器	OM-TH-B801	17137646015 08019.png	个	2	迈世
5				三相电量仪	OM-ACM-A811		个	1	迈世 带显示
6				精密电流互感器	OM-ACM-A250/200		个	3	迈世 配套
7	WQYLS00 0201	区域漏水检 测电缆-5M	OM-LD A- B60 1/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	17137647038 09209.png	根	1	迈世
8	WYWTC0 00103	烟雾探测器	OM-AC C- A1 01	烟雾探测器	OM-ACC-A101	17137647758 34036.png	个	2	迈世
9	WHWTC0 00104	红外探测器	OM-AC C- A1 00	红外探测器	OM-ACC-A100	17137648051 45489.png	个	1	迈世
10	WDMMJ0 00101	单门门禁控 制器	W G2 051	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	17137649053 99451.png	个	1	迈世
11	WGMT000 0101	DB 9公 母头	DB 9公 母头	UPS监测	UPS监测	16793831552 59034.png	套	1	迈世
12				视频检测模块	视频监控		套	1	迈世
13				精密空调检测模块	精密空调监测		套	1	迈世

14				微信告警	迈世微信公众号告警		套	1	世迈世
合计									

主机接入设备说明：根据配置清单接入，首页刷现有3D图

传感器配置说明：根据配置清单接入

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： 是 否

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：广西平果市大学城大学东路12号（广西培贤国际职业学院）

联系人1：揭光溪

联系电话1：15778132450

发货日期1：2024-4-22

快递说明1：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：无

付款说明：已付款

历史记录

#1 - 2024-04-22 14:09 - 辛桂明

- 描述 已更新。

#2 - 2024-04-22 16:44 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 李凯健

#3 - 2024-04-24 09:20 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

德邦DPK202293254608 2024.4.22

#4 - 2024-04-28 13:43 - 李凯健

- 文件 机房空调通信协议-V1.0 (单系统6-40KW) .pdf 已添加

- 文件 商宇PE协议 (用户端) .pdf 已添加

#5 - 2024-04-28 19:02 - 李凯健

设备接线指导

#6 - 2024-04-29 18:48 - 李凯健

门禁调试指导

#7 - 2024-05-06 09:01 - 李凯健

补4.30号

常规设备调试完成, ups待开发

#8 - 2024-05-06 10:13 - 李凯健

- 文件 sscmx指令测试.txt 已添加

ups指令测试已上传, 待开发

#9 - 2024-05-08 17:51 - 张群瑞

1、需确认X200主机是否为1.0版本主机, 如果是, 带报警模块的需升级usb更新补丁, 否则可能出现告警联动异常。

1715159337544914.png

2、usb更新补丁目录:

“ \\192.168.0.9\share\刷机\1.0_T_update\patch ” 和 “ \\192.168.0.9\share\刷机\1.0_T_update\patch-X200 ”

升级操作参考: “ \\192.168.0.9\share\刷机\1.0_T_update\1.0 USB升级.txt ”

注意: 补丁拷贝到U盘或者主机目录后需删除“./patch/NandFlash/dbCfg.db3”和 “./patch-X200/NandFlash/dbCfg.db3 ” 后再执行升级操作

3、ups协议已经在#41777项目中完成接入 (三相3进3出), 参考项目号中接入记录。(X200主机需注意是否需走流程, 是否支持协议添加)

备注: 可参考sms 协议接入说明: “ [Sm-ups - 智慧机房 V2.0 - OMARA 项目&任务&需求&反馈](#) ”

4、按测试日志, 该ups为3相3进单出, 需升级*.asp、*.js文件。

5、ups接入补丁: (参考补丁中“readme.txt”说明)

盯盘：共享文件/升级支持/项目补丁/2024/#5597 广西云翔智能科技有限公司 合同编号：OM20240422-7 辛桂明 复购

6、请联系客户安排调试，及时反馈调试结果、调试记录（调试记录按《通用接入说明 调试要求 20181211.docx》中要求格式整理）；

#10 - 2024-05-14 20:01 - 李凯健

- 文件 837-1ups调试记录.zip 已添加

- 文件 upd.txt 已添加

UPS接入完成，主机升级完成

#11 - 2024-11-26 18:18 - 李凯健

告警配置指导

文件

机房空调通信协议-V1.0（单系统6-40KW）.pdf	337 KB	2024-04-28	李凯健
商宇PE协议（用户端）.pdf	328 KB	2024-04-28	李凯健
sscomx指令测试.txt	3.08 KB	2024-05-06	李凯健
837-1ups调试记录.zip	59.7 KB	2024-05-14	李凯健
upd.txt	22.7 KB	2024-05-14	李凯健