

项目综合 - 任务 #5610

岳阳科讯电脑有限公司 (合同编号: OM20240105-90) (湖南省岳阳市岳阳楼区二人民医院) (农能艺)

2024-04-30 17:47 - 农能艺

状态:	已发货	开始日期:	2024-04-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.60 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)			合同		图片	单位	数量
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	规格/型号			
1	ZJKZJ001101	智慧机房主机	OM-A6 T100A	智慧机房主机	OM-A6 T100A			1799ng
2	ZBJZJ000101	报警主机	OM-B5	报警主机	OM-B5			15ng
3	WSGBJ00101	声光报警器	OM-D2	声光报警器	OM-D2			11ng
4	WWSD0000101	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801			16797522ng
5	-	断电传感器	-	断电传感器	OM-ACM-A880			
6	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801			17143850ng
7	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5			177ng
8	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101			1776ng
9	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监测	OM-AC-NY			16795259ng
10	不需领料	不需领料	不需领料	精密空调监测	OM-AC-NY			
11	-	微信公众号	V1.0	微信公众号	V1.0			
12	-	消防主机干接点采集	V1.0	消防主机干接点采集	V1.0			

主机接入设备说明: 常规

传感器配置说明：常规

动环屏显示说明：无

打包方式说明：整体打包，B5模块节后再发，先发其他的货

是否分批发货： 是 R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：整体打包

收货地址1：湖南省岳阳市岳阳楼区第二人民医院

联系人1：魏泽

联系电话1：13607302731

发货日期1：2024-4-30

快递说明1：常规

	序号

	序号

LOGO : 1679383838743711.png

其他备注 :

付款说明 : 已付款

历史记录

#1 - 2024-04-30 17:48 - 农能艺

- 描述 已更新。

#2 - 2024-05-06 09:03 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#3 - 2024-05-06 14:16 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202296200666 2024.4.30

#4 - 2024-05-06 17:31 - 杜小栋

发送安装说明

#5 - 2024-05-15 17:14 - 杜小栋

- 文件 风冷水冷定频机房空调Modbus通讯协议规格书(1).pdf 已添加

指导安装

#6 - 2024-05-21 17:26 - 杜小栋

- 文件tmp.zip 已添加

微信小程序在OneNet平台无法生成设备

#7 - 2024-06-04 16:44 - 杜小栋

- % 完成 从 0 变更为 80

已升级微信公众号告警，剩余消防

#8 - 2024-07-23 19:12 - 杜小栋

剩余跟进

文件

风冷水冷定频机房空调Modbus通讯协议规格书(1).pdf	1.35 MB	2024-05-15	杜小栋
tmp.zip	44.9 KB	2024-05-21	杜小栋