

项目综合 - 任务 #5620

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20240511-60（雄安新区联通产业园区）王丽红 复购

2024-05-11 10:45 - 王丽红

状态:	已发货	开始日期:	2024-05-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.60 小时
描述			
1715418867473766.png			
甲方提供的交货地址：河北省石家庄市新华区新苑路6号华瑞苑2-3-402			
收货人：马二林		联系方式：15200015344	
付款说明：未付，先测今天发			
快递说明：常规			
发货日期：2024.5.11			
备注：主机贴标OM-A6 T300，配电检测器贴标OM-ACM-A601，温湿度贴标：OM-TH-B801；			

历史记录

#1 - 2024-05-11 10:55 - 王丽红

- 描述已更新。

#2 - 2024-05-11 11:56 - 王丽红

- 主题从河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20240511-60（雄安新区联通产业园区）王丽红 变更为河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20240511-60（雄安新区联通产业园区）王丽红 复购

#3 - 2024-05-11 15:28 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 陆志毅

#4 - 2024-05-11 17:14 - 王丽红

- 描述已更新。

#5 - 2024-05-11 17:41 - 玉绍涛

已将转换模块+组压模块更换为钰鑫，主机需要修改，请注意

#6 - 2024-05-11 17:42 - 玉绍涛

组压地址：11

#7 - 2024-05-13 11:11 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

德邦DPK202299648644 2024.5.11

#8 - 2024-09-24 18:08 - 陆志毅

第三方平台对接指导。

#9 - 2024-12-17 17:52 - 韦雄伟

设备安装接线指导

#10 - 2024-12-23 17:57 - 韦雄伟

常规设备除电量仪、蓄电池模块未装外，其他设备调试完成，门禁接入完成。

#11 - 2025-01-07 17:59 - 韦雄伟

短信报警器指导

#12 - 2025-01-09 18:07 - 韦雄伟

ip修改 对接数据

#13 - 2025-02-11 18:00 - 韦雄伟

json第三方对接指导

#14 - 2025-02-12 17:56 - 韦雄伟

json第三方平台对接指导