

项目综合 - 任务 #5637

徐州市德之润建筑工程有限公司 合同编号：OM20240517-91 辛桂明

2024-05-22 10:45 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2024-05-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-06-22
指派给:	李凯健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.10 小时
描述 1716345747302625.png 首页刷我们现有的3D图，名称改为：配电室智能辅空系统，软件风格采用绿色背景 其中三个继电器分别用来控制水泵、风机和除湿机，通过主机DO口控制 地址：江苏省徐州新沂市市府路怡景佳园71-10门面 收件人：陈先生 联系电话：15190711940			

历史记录

#1 - 2024-05-22 11:11 - 王慧

- 指派给从王慧变更为李凯健

#2 - 2024-05-23 09:11 - 辛桂明

- 描述已更新。

#3 - 2024-05-24 09:11 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202303393102, 2024.5.22

#4 - 2024-05-24 18:36 - 李凯健

设备接线指导

#5 - 2024-05-27 13:45 - 玉绍涛

照明控制器：10

臭氧：11

SF6&O2：12

水位：13、14

#6 - 2024-05-27 14:05 - 玉绍涛

臭氧量程：0-100ppm

#7 - 2024-05-27 18:35 - 李凯健

常规设备接线，安装指导

#8 - 2024-05-28 18:22 - 李凯健

设备安装指导

#9 - 2024-05-30 21:31 - 李凯健

设备接线，安装指导

#10 - 2024-06-03 17:57 - 李凯健

常规设备调试完成

#11 - 2024-06-11 09:23 - 李凯健

- 文件 臭氧温湿度变送器 (485型) 用户手册.doc 已添加
- 文件 SM4849.rar 已添加
- 文件 SM4850.rar 已添加
- 文件 六氟化硫氧气温湿度变送器 (485型) 用户手册.doc 已添加
- 文件 sm4771.rar 已添加

#12 - 2024-11-18 17:51 - 李凯健

五个摄像头接入完成，两种型号

DS-IPC-B12HV3-A

DS-2DE2204IW-D3/W/XM

文件

SM4849.rar	108 KB	2024-06-11	李凯健
臭氧温湿度变送器 (485型) 用户手册.doc	1.86 MB	2024-06-11	李凯健
SM4850.rar	108 KB	2024-06-11	李凯健
六氟化硫氧气温湿度变送器 (485型) 用户手册.doc	596 KB	2024-06-11	李凯健
sm4771.rar	829 KB	2024-06-11	李凯健