

项目综合 - 任务 #5642

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20240523-60（邢台宁晋县信用社）王丽红 复购

2024-05-23 14:23 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2024-05-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
描述 1716445292687466.png 备注：UPS和精密空调各两台需接入；三相含互感器3个；			
甲方提供的交货地址：河北省石家庄市新华区新苑路6号华瑞苑2-3-402			
收货人：马二林		联系方式：15200015344	
包装说明：常规			
快递说明：常规			
发货说明：2024.05.23			

历史记录

#1 - 2024-05-24 08:51 - 王慧

- 描述 已更新。
- 指派给从王慧 变更为 陆志毅

#2 - 2024-05-27 09:15 - 陆志毅

- 文件 DME3000 监控协议-电总协议.pdf 已添加
- 文件 大金监控模块接线说明及通讯协议.doc 已添加
- 描述 已更新。

#3 - 2024-05-28 14:21 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

德邦DPK202303767313 2024.5.24

#4 - 2024-06-18 10:27 - 陆志毅

- 常规设备调试完毕，现场自行接入了门禁。

#5 - 2024-06-18 10:30 - 陆志毅

- 文件 通讯内部标准V11.pdf 已添加

DME维谛空调编号2057，波特率19200，选择协议YDN23

1718677716939875.png

大金空调编号2067-1

2台UPS接入编号768.

#6 - 2024-06-18 10:30 - 陆志毅

无线测温编号5097

#7 - 2024-06-18 10:34 - 陆志毅

- 文件 dbCfg.db3 已添加

#8 - 2024-06-27 17:38 - 陆志毅

- 状态从 已发货 变更为 服务中

- 指派给从 陆志毅 变更为 王丽红

- % 完成 从 0 变更为 100

#9 - 2024-07-01 11:37 - 王丽红

- 描述 已更新。

- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

DME3000监控协议-电总协议.pdf	260 KB	2024-05-27	陆志毅
大金监控模块接线说明及通讯协议.doc	591 KB	2024-05-27	陆志毅
通讯内部标准 V11.pdf	180 KB	2024-06-18	陆志毅
dbCfg.db3	93 KB	2024-06-18	陆志毅