

## 项目综合 - 任务 #5687

### 安徽巨科泓丰智能科技有限公司（浙江宁波机房）廖跃跃

2024-06-26 16:04 - 跃跃 廖

状态:	服务中	开始日期:	2024-06-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	跃跃 廖	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	7.00 小时
<b>描述</b> 1719390422664250.png 合同已签 款到发货 主机和传感器按照合同名称 型号贴牌 交货地址为：浙江省宁波市江北区倪家堰699号，收货联系人及号码：曹承伟 19906585657。 授权两个月 授权两个月 新增 1721271005745712.png			

#### 历史记录

#1 - 2024-06-26 16:05 - 跃跃 廖

- 描述 已更新。

#2 - 2024-06-26 16:27 - 跃跃 廖

- 描述 已更新。

#3 - 2024-06-27 08:48 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

#4 - 2024-06-28 10:41 - 玉绍涛

主机已授权60天

#5 - 2024-07-02 14:42 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202371896816 2024.6.27

#6 - 2024-07-08 17:13 - 陆志毅

- 指派给从陆志毅变更为韦雄伟

#7 - 2024-07-17 17:45 - 韦雄伟

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为50

温湿度，漏水，烟感，报警功能调试完成，功能正常。电量仪及门禁未接，暂不做调试。

#8 - 2024-07-18 10:50 - 跃跃廖

- 描述已更新。

#9 - 2024-07-19 18:09 - 韦雄伟

- % 完成从 50 变更为 70

指导电量仪接线，配置。功能正常。测试UPS，数据接入正常。

#10 - 2024-07-23 08:56 - 韦雄伟

- 文件SL6200-TH1-CT2地址表(1).xls 已添加

- 文件SM4933.rar 已添加

- 文件WRWF-1201-07 类模块UPS Modbus监控协议002.pdf 已添加

- 文件动环主机配置备份.rar 已添加

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 韦雄伟 变更为 跃跃廖

- % 完成从 70 变更为 100

20240720：精密空调接入，视频接入。客户说门禁不接，已全部调试完成

#11 - 2024-09-05 14:20 - 跃跃廖

尾款已付，可以解除授权

## 文件

SL6200-TH1-CT2地址表(1).xls	150 KB	2024-07-23	韦雄伟
SM4933.rar	3.53 KB	2024-07-23	韦雄伟
WRWF-1201-07 类模块UPS Modbus监控协议 002.pdf	786 KB	2024-07-23	韦雄伟
动环主机配置备份.rar	18.2 KB	2024-07-23	韦雄伟