

项目综合 - 任务 #5696

北京正坛科技有限公司 合同编号：OM20240527-8 (玉泽海) (复购)

2024-07-02 10:18 - 玉泽海

状态:	调试中	开始日期:	2024-07-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	10.60 小时
描述			
收货地址:	辽宁省沈阳市浑南区沈阳国际软件园C区C09		
收货人:	王闯	电话:	18640405637
付款说明:	分期, 已付80%		
包装说明:	常规		
快递说明:	常规 发货时间2024-7-2		
备注:	主机软件授权一个月, 集中平台同时接入任务 #4590的主机		
清单			
1719886204558917.png			

历史记录

#1 - 2024-07-02 10:19 - 玉泽海

- 主题从北京正坛科技有限公司 合同编号：OM20240527-8 (玉泽海) 变更为北京正坛科技有限公司 合同编号：OM20240527-8 (玉泽海) (复购)

#2 - 2024-07-03 17:25 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

#3 - 2024-07-04 09:37 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202373683319 2024.7.2

#4 - 2024-07-14 20:14 - 陆志毅

设备安装接线指导

#5 - 2024-07-22 18:03 - 陆志毅

设备安装接线指导

#6 - 2024-07-24 08:47 - 陆志毅

- 文件 1_WRWF-1201-06 模块化UPS Modbus监控协议002 (1).pdf 已添加

- 文件 2601-00305 001 科华KHNA-X65系列列间空调通信协议 20230327(1).pdf 已添加

#7 - 2024-07-29 09:00 - 陆志毅

20240728设备安装接线指导

#8 - 2024-08-02 17:18 - 陆志毅

空调控制器安装使用指导，现场反馈没有遥控器控制的空调。

#9 - 2024-08-08 10:22 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为调试中

- %完成从0变更为40

主机已授权永久，常规设备远程调试接入主机完成。

#10 - 2024-08-08 16:18 - 陆志毅

- 文件 A3-4930.asp 已添加

- 文件 A3-4930.js 已添加

- 文件 SM4930.def 已添加

- 文件 A3-4706.asp 已添加

- 文件 A3-4706.js 已添加

- 文件 SM4706.def 已添加

UPS和精密空调接入完成。

#11 - 2024-08-14 16:57 - 陆志毅

- 文件 A3-4639.asp 已添加

- 文件 A3-4639.js 已添加

- 文件 SM4639.def 已添加

现场接入2个电表，同协议，厂家未发送文档，只有口头测点说明。

1723625795730598.png

#12 - 2024-08-14 16:57 - 陆志毅

电表实际功能码04，测点ABC电压分别是0、1、2

#13 - 2024-08-15 17:55 - 陆志毅

配电表远程调试，有一个电表通讯不上，现场接线问题待排查。

#14 - 2024-08-17 18:01 - 陆志毅

电表远程测试，有一个电表测试通讯不稳定，待厂家处理。

#15 - 2024-08-21 17:30 - 玉泽海

手机APP功能替换成微信公众号推送报警信息，费用不变

#16 - 2024-08-21 18:46 - 李凯健

公众号报警配置，报警主机测试完成，平台未安装，先以转网络方式接入主机

#17 - 2024-08-22 18:14 - 李凯健

空调故障排查

#18 - 2024-08-23 11:22 - 李凯健

- 文件 0821bf.zip 已添加

#19 - 2024-08-23 17:28 - 玉泽海

- 文件 5e3e2cf63c601b8b0494a366631adf5.png 已添加

新增3D平面图，合同已签未到款，先做配置调试

#20 - 2024-08-23 18:38 - 李凯健

3D图更新完成

#21 - 2024-08-26 13:55 - 李凯健

3D图更新调试完成

#22 - 2024-08-26 13:56 - 李凯健

- 文件 微信图片_20240826114535.png 已添加

#23 - 2024-08-27 19:02 - 李凯健

设备告警配置指导

文件

1_WRWF-1201-06 模块化UPS Modbus监控协议 002 (1).pdf	827 KB	2024-07-24	陆志毅
2601-00305 001 科华KHNA-X65系列列间空调通信协议 20230327(1).pdf	1010 KB	2024-07-24	陆志毅
A3-4930.asp	5.2 KB	2024-08-08	陆志毅
A3-4930.js	1.98 KB	2024-08-08	陆志毅
SM4930.def	1.49 KB	2024-08-08	陆志毅
A3-4706.asp	8.6 KB	2024-08-08	陆志毅
A3-4706.js	8.88 KB	2024-08-08	陆志毅
SM4706.def	5.53 KB	2024-08-08	陆志毅
A3-4639.asp	4.68 KB	2024-08-14	陆志毅
A3-4639.js	1.25 KB	2024-08-14	陆志毅
SM4639.def	3.11 KB	2024-08-14	陆志毅
0821bf.zip	17.4 MB	2024-08-23	李凯健
5e3e2cf63c601b8b0494a366631adf5.png	1.96 MB	2024-08-23	玉泽海
微信图片_20240826114535.png	1.53 MB	2024-08-26	李凯健