

项目综合 - 任务 #5728

广西云诚信息科技有限公司（合同编号：OM20240711-50）（玉林城投水务集团）（复购）（农能艺）

2024-07-16 09:48 - 农能艺

状态:	已发货	开始日期:	2024-07-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.10 小时
描述 1721094510899092.png 付款说明: 已付款 包装说明: 发货清单中, 客户公司名称和我们公司名称都不要填写 快递说明: 常规 发货日期: 2024-7-16 交货地址: 梁升 15507800145 广西壮族自治区玉林市玉州区广西玉林市玉州区二环北路831号玉林城投水务集团 备注: 2数门牌指定型号 (DS-K1T342MF), 客户自行采购			

历史记录

#1 - 2024-07-16 11:49 - 农能艺

- 主题从广西云诚信息科技有限公司（合同编号：OM20240711-50）（玉林水务集团）（复购）（农能艺）变更为广西云诚信息科技有限公司（合同编号：OM20240711-50）（玉林城投水务集团）（复购）（农能艺）

- 描述已更新。

#2 - 2024-07-17 09:01 - 王慧

- 指派给从王慧变更为李凯健

#3 - 2024-07-17 17:34 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202378642959 2024.7.16

#4 - 2024-07-19 17:23 - 李凯健

设备接线指导

#5 - 2024-07-22 18:49 - 李凯健

设备接线, 安装指导

#6 - 2024-07-23 19:17 - 李凯健

设备接线, 安装指导

#7 - 2024-07-24 18:41 - 李凯健

常规设备, NVR调试完成

#8 - 2024-07-24 18:42 - 李凯健

- 文件 协议4.UPS-33-10-40KVA UPS MODBUS协议(V1.2) (DT06-UR33M20~40) (1).doc 已添加

两台UPS调试完成，编号791-0

#9 - 2024-09-23 18:28 - 李凯健

精密空调，门禁调试完成

#10 - 2024-09-23 18:29 - 李凯健

精密空调升级文件和#5445中一致

#11 - 2024-09-25 18:39 - 李凯健

门禁使用指导

#12 - 2024-10-09 18:14 - 李凯健

系统使用指导

文件

协议4.UPS-33 10-40KVA UPS MODBUS协议(V1.2) (DT06-UR33M20~40) (1.82MB)

2024-07-24

李凯健