

项目综合 - 任务 #5753

湖南维特智能物联科技有限公司 (合同编号: OM20240613-50) (复购) (农能艺)

2024-07-26 10:17 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2024-07-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	韦雄伟	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.90 小时
描述 1721960041144377.png 付款说明: 已付款 包装说明: 常规 快递说明: 常规 发货日期: 2024-7-26 交货地址: 湖南省长沙市芙蓉区远大二路560号大院湖南省农业环境生态研究所 15116343860 余峰 备注: 1. 人脸识别机(型号: DS-K1T90QT-F72), 磁力锁等客户自行采购 2. 大榕树数空请控制器外购到货后单独发货			

历史记录

#1 - 2024-07-26 10:44 - 农能艺

- 描述 已更新。

#2 - 2024-07-26 13:44 - 王慧

- 指派给从王慧变更为韦雄伟

#3 - 2024-07-30 14:02 - 韦雄伟

设备接线指导

#4 - 2024-07-30 17:54 - 韦雄伟

门禁调试, 已可以正常进出开关门

#5 - 2024-07-31 16:37 - 韦雄伟

- 状态从新建变更为调试中

- % 完成从0变更为50

精密空调调试, 数据正常。协议以前开发过, 编号SM4940

#6 - 2024-07-31 16:39 - 韦雄伟

温湿度, 漏水, 烟感正常接入, 数据无异常。电量仪暂时未接。

#7 - 2024-08-08 17:22 - 韦雄伟

跟客户拿电量仪协议并指导接线

#8 - 2024-08-26 16:27 - 张群瑞

X300A主机带报警器项目需升级usb升级补丁：

\\192.168.0.9\share\刷机\1.0_update\patch 和 \\192.168.0.9\share\刷机\1.0_update\patch-X300A

参考：《\\192.168.0.9\share\刷机\1.0_update\V1.0 USB升级.txt》

补丁拷贝至U盘或者主机系统目录后先删除patch\NandFlash\dbCfg.db3和patch-X300A\NandFlash\update_dbcfg_xxx.sh文件后再执行升级操作

#9 - 2024-08-26 18:05 - 韦雄伟

- 文件ETTO903-E系列V1版本协议 (modbus) V1.03 20180801.pdf 已添加
- 文件 X300A-upd.txt 已添加
- 文件 机房空调通信协议-V1.0 (单系统6-40KW) .pdf 已添加
- 文件 商宇PE协议 (用户端) .pdf 已添加
- % 完成从 50 变更为 80

UPS调试，电量仪调试，数据正常。UPS为837-1。电量仪为4965，均已开发。目前还差空调控制器及报警器配置。

#10 - 2025-01-26 22:17 - 韦雄伟

短信报警配置

#11 - 2025-04-08 17:51 - 韦雄伟

短信测试

文件

X300A-upd.txt	21.2 KB	2024-08-26	韦雄伟
机房空调通信协议-V1.0 (单系统6-40KW) .pdf	337 KB	2024-08-26	韦雄伟
ETTO903-E系列 V1版本协议 (modbus) V1.03 20180801.pdf	1 MB	2024-08-26	韦雄伟
商宇PE协议 (用户端) .pdf	399 KB	2024-08-26	韦雄伟