

项目综合 - 任务 #5783

内蒙古朗博电子科技有限公司 合同编号：OM20240809-9 辛桂明 复购

2024-08-12 09:43 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2024-08-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-30
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.60 小时
描述 1723426933235681.png 合同已签 货款已支付 按常规发货，首页刷我们现有的3D图 2024-8-14发货 常规快递			
甲方提供的交货地址：内蒙古锡林浩特市大北照相馆路北妇女儿童活动中心后楼三楼朗博科技			
收货人：刘经理		联系方式：15247896669	

历史记录

#1 - 2024-08-12 11:47 - 王慧

- 指派给从王慧变更为李凯健

#2 - 2024-08-13 15:31 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202413251831 2024.8.12

#3 - 2024-08-19 19:04 - 李凯健

设备接线指导

#4 - 2024-08-20 19:12 - 李凯健

- % 完成从0变更为90

常规设备调试完成，NVR接入完成，蓄电池内阻模块有两条线有问题，待补发

#5 - 2024-08-20 19:14 - 李凯健

- 文件 房间级风冷精密空调 (25-100KW) DX定频 Modbus 监控协议V2.1 (适用0110和0005开头软件).pdf 已添加

- 文件 商宇PE协议 (用户端) (13).pdf 已添加

UPS接入完成，编号768，精密空调接入完成，编号2081

#6 - 2024-08-23 17:31 - 李凯健

- 文件 微信图片_20240823093857.png 已添加
- 状态从 已发货 变更为 服务中
- 指派给从 李凯健 变更为 辛桂明
- % 完成从 90 变更为 100

3D图更新完成

#7 - 2024-08-28 19:46 - 李凯健

一个蓄电池内阻模块无法正常使用，待返修

#8 - 2024-09-03 18:48 - 李凯健

蓄电池模块已正常，告警配置指导

#9 - 2024-09-26 09:53 - 辛桂明

- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

房间级风冷精密空调（25-100KW）DX定频 Modbus 监控协议V2.1（适用于9005开关电源）.pdf	437 KB	2024-08-20	李凯健
商宇PE协议（用户端）(13).pdf	437 KB	2024-08-20	李凯健
微信图片_20240823093857.png	1.64 MB	2024-08-23	李凯健