

项目综合 - 任务 #5796

内蒙古泽行信息技术有限公司 鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司3万头奶牛养殖项目

合同编号：OM20240819-91 辛桂明 复购 合同编号：OM20250310-9

2024-08-20 09:52 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2024-08-20				
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-20				
指派给:	李凯健	% 完成:	0%				
类别:		预期时间:	0.00 小时				
目标版本:		耗时:	9.00 小时				
描述 1724118655584096.png 合同已签 款到发货 按常规发货，首页刷我们现有的3D图 发顺丰快递 2024-8-20日发货 <table border="1"><tr><td colspan="2">甲方提供的交货地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇柴登嘎查麻池社金漠酒店东南200米</td></tr><tr><td>收货人：周浩</td><td>联系方式：130 1524 1572</td></tr></table>				甲方提供的交货地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇柴登嘎查麻池社金漠酒店东南200米		收货人：周浩	联系方式：130 1524 1572
甲方提供的交货地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇柴登嘎查麻池社金漠酒店东南200米							
收货人：周浩	联系方式：130 1524 1572						

历史记录

#1 - 2024-08-20 11:07 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

#2 - 2024-08-21 10:58 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

顺丰SF1529481637629 2024.8.20

#3 - 2025-02-17 18:01 - 李凯健

设备接线指导

#4 - 2025-02-18 09:29 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为调试中

- 指派给从陆志毅变更为李凯健

#5 - 2025-03-10 09:43 - 辛桂明

- 主题从内蒙古泽行信息技术有限公司 鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司3万头奶牛养殖项目 合同编号：OM20240819-91 辛桂明 复购 变更为内蒙古泽行信息技术有限公司 鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司3万头奶牛养殖项目 合同编号：OM20240819-91 辛桂明 复购 合同编号：OM20250310-9

1741570935895406.jpg

合同已签

货款已支付

按常规发货

顺丰快递

2025-3-10日发货

地址: 任强 13947231862 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗达拉特光伏应用领跑基地鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限公司

#6 - 2025-03-18 18:34 - 李凯健

常规设备调试完成，两个烟感出现重启问题，已让客户寄回

#7 - 2025-03-19 18:48 - 李凯健

ups，空调协议测试，都不通

#8 - 2025-03-20 18:35 - 李凯健

- 文件 A3-4937.js 已添加

- 文件 A3-4937.asp 已添加

- 文件 SM4937.def 已添加

- 文件 HT519.通信协议.MODBUS_RTU.230605(1).docx 已添加

空调调试完成，ups测不通，待沟通

#9 - 2025-03-21 17:57 - 韦雄伟

- 文件 UPS-Modbus 通讯协议1.42.03_C(1).pdf 已添加

UPS调试，数据正常，型号为主机内置798。首页3D图更新。系统名称修改

#10 - 2025-03-24 09:00 - 李凯健

UPS789

#11 - 2025-03-24 18:54 - 李凯健

烟感一上电就报警，问题暂时未找到

门禁接入调试完成

#12 - 2025-03-25 18:48 - 李凯健

告警配置完成，现场暂时不使用短信报警器，烟感厂家建议发2个抗干扰好一点的过去测试，待和客户沟通

#13 - 2025-04-03 10:15 - 李凯健

补3.28，门禁故障和ups故障排查

#14 - 2025-04-03 13:28 - 李凯健

短信报警测试完成

文件

A3-4937.js	6.15 KB	2025-03-20	李凯健
A3-4937.asp	7.68 KB	2025-03-20	李凯健
SM4937.def	4.69 KB	2025-03-20	李凯健
HT519.通信协议.MODBUS_RTU.230605(1).docx	173 KB	2025-03-20	李凯健
UPS-Modbus 通讯协议1.42.03_C(1).pdf	1.81 MB	2025-03-21	韦雄伟