

项目综合 - 任务 #5831

北京索微科技有限公司 合同编号：OM20240814-09 彭冲（复购）

2024-09-06 10:34 - 彭冲

状态:	已发货	开始日期:	2024-09-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
描述			
1725601950994955.png			
收货地址：云南省昭通市昭阳区昭通大道与正镇雄路交叉口 昭通市公安局 何永祥收 13529343020			

历史记录

#1 - 2024-09-06 10:39 - 彭冲

- 描述 已更新。

#2 - 2024-09-06 13:52 - 彭冲

- 描述 已更新。

#3 - 2024-09-06 16:09 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#4 - 2024-09-06 17:23 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202422654841 2024.9.6

#5 - 2024-11-25 11:16 - 杜小栋

主机2台 3个精密空调，2个UPS

#6 - 2024-11-25 17:27 - 杜小栋

常规设备配置

#7 - 2024-12-04 16:44 - 杜小栋

- 文件 dbCfg.db3 已添加

一台主机配置完成 ups825-0 精密空调2057-1

#8 - 2024-12-19 17:23 - 杜小栋

主机配置完成

一台电池模块存在问题

需更换

#9 - 2025-01-07 15:18 - 彭冲

增加集中管理平台 OM-CMP-10一套

#10 - 2025-01-08 17:38 - 杜小栋

平台安装

#11 - 2025-02-24 17:20 - 杜小栋

平台ip指导修改

#12 - 2025-03-14 16:24 - 杜小栋

电池检测模块指导更换

文件

dbCfg.db3	99 KB	2024-12-04	杜小栋
-----------	-------	------------	-----