

项目综合 - 任务 #5881

湖南百迪计算机科技有限公司 合同编号：OM20241009-33 邓枢枫（复购）

2024-10-11 14:21 - 邓枢枫

状态:	已发货	开始日期:	2024-10-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.50 小时

描述

收货地址：	湖南省郴州市北湖区郴江街道金煌物流仓储中心4栋3-5
-------	----------------------------

收货人：	廖浩元	电话：	18973114321
------	-----	-----	-------------

付款说明：	已付款
-------	-----

包装说明：	常规
-------	----

快递说明：	常规
-------	----

备注：	
-----	--

清单

1728627642710269.png

历史记录

#1 - 2024-10-11 15:48 - 王慧

- 指派给从王慧变更为李凯健

#2 - 2024-10-11 17:43 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202437631850 2024.10.11

#3 - 2024-10-11 18:36 - 李凯健

设备安装指导

#4 - 2024-10-15 10:06 - 邓枢枫

- 文件 商宇PE协议-UPS.pdf 已添加

- 文件 智能电量仪ET903-E系列V1版本协议(modbus)V1.03 20180801.pdf 已添加

- 文件 机房空调通信协议-V1.0(单系统6-40KW).pdf 已添加

#5 - 2024-10-31 18:07 - 李凯健

设备接线指导

#6 - 2024-11-01 18:26 - 李凯健

门禁，常规设备调试

#7 - 2024-11-04 18:05 - 李凯健

定制项接线指导

#8 - 2024-12-13 16:31 - 李凯健

- 文件 A3-4940.asp 已添加

- 文件 A3-4940.js 已添加

- 文件 SM4940.def 已添加

- 文件 A3-4965.asp 已添加

- 文件 A3-4965.js 已添加

- 文件 SM4965.def 已添加

电表调试完成，编号4965

精密空调调试完成，编号4940

UPS调试完成，编号837-1

UPS接入参考项目5597

#9 - 2025-01-23 17:49 - 李凯健

短信告警配置完成，UPS要插到232-4才能正常采集，232-2复用口无法正常采集短信报警器和ups数据

文件

商宇PE协议-UPS.pdf	437 KB	2024-10-15	邓枢枫
智能电量仪ET903-E系列 V1版本协议 (modbus) V1.03 20180801.pdf	1 MB	2024-10-15	邓枢枫
机房空调通信协议-V1.0 (单系统6-40KW) .pdf	337 KB	2024-10-15	邓枢枫
A3-4940.js	737 Bytes	2024-12-13	李凯健
A3-4940.asp	7.98 KB	2024-12-13	李凯健
SM4940.def	3.61 KB	2024-12-13	李凯健
A3-4965.asp	6.28 KB	2024-12-13	李凯健
A3-4965.js	4.07 KB	2024-12-13	李凯健
SM4965.def	2.03 KB	2024-12-13	李凯健