

项目综合 - 任务 #5956

深圳达实智能股份有限公司 字节跳动前海中心项目 C202410-0252BA C202412-0361 C202503-0350/BH
辛桂明

2024-11-14 11:51 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2024-11-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-21
指派给:	李凯健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	53.00 小时

描述
1731556139174534.jpg
合同已签
款到发货
按常规发货
常规快递
交货地点:深圳市南山区粤海街道办逸景二路与逸湖三街交叉口西南10米中建一局字节跳动前海中心项目
收货人:王飞 联系电话:17677362581

历史记录

- #1 - 2024-11-14 14:19 - 陆志毅
- 指派给从陆志毅变更为李凯健
- #2 - 2024-11-22 14:13 - 方翠婵
- 状态从新建变更为已发货
- 德邦DPK202454391134 2024.11.15
- #3 - 2024-12-04 18:09 - 李凯健
设备接线指导
- #4 - 2025-01-02 14:54 - 辛桂明
- 文件 NET-POWER-PDUATS-MIB.txt 已添加
- 文件 PEX3 DX空调MODBUS监控协议_V1.00(5个按键屏).pdf 已添加
- 文件 SmartLi 3.0 Modbus对外通讯协议.pdf 已添加
- 文件 UPS5000 Modbus对外通讯协议(8).pdf 已添加
- 文件 精密空调MODBUS监控协议(V0.35)【CRV+ CW PEH PEX4 PEX4S (SDC4) CRV4 CRV4S (CRV4+ SDC) LPC DME2-I (Modbus-N)】.pdf 已添加
- 主题从深圳达实智能股份有限公司 字节跳动前海中心项目 C202410-0252BA 辛桂明 变更为 深圳达实智能股份有限公司 字节跳动前海中心项目 C202410-0252BA C202412-0361 辛桂明
- 1735799682412291.png

合同已签，款到发货

增加软件功能

PDU监测直接对接到平台软件，其它对接到主机再通过主机上传到平台

平台软件定制，使用PHP平台定制，定制功能见#5853

#5 - 2025-01-03 18:38 - 李凯健

设备安装指导

#6 - 2025-01-06 09:15 - 辛桂明

- 文件 DM23xx Register ListVer2.51.xls 已添加

- 文件 iEM3100 iEM3200 iEM3300.pdf 已添加

#7 - 2025-01-06 10:59 - 辛桂明

备注

1、集中管理平台客户需要双机热备功能

2、后期有一部分报表查询功能需要升级，已安排研发人员处理

#8 - 2025-01-06 16:01 - 辛桂明

- 文件 字节深圳前海EMDF机房三方测试服务项目-测试方案-V1.0(1).pdf 已添加

备注：

16-17号机房业主约了第三方单位来测试，附件是测试规则，优先安排将整体功能做完，报表的定制放后面做

#9 - 2025-01-06 16:11 - 辛桂明

1736151080368503.png

#10 - 2025-01-06 16:20 - 李军海

- 文件PDU用户手册(带RS-485和Ethernet)-Eaton.pdf 已添加

#11 - 2025-01-06 16:48 - 李军海

- 文件字节跳动集中平台开发需求-0106.docx 已添加

#12 - 2025-01-06 18:43 - 李凯健

主备服务器平台安装完成

#13 - 2025-01-07 18:04 - 李凯健

设备接线指导

#14 - 2025-01-09 18:56 - 李凯健

PDU, UPS协议测试

#15 - 2025-01-10 18:22 - 韦雄伟

电表, 电池测试协议 通讯正常

#16 - 2025-01-10 18:57 - 李凯健

PDU平台功能安装调试

#17 - 2025-01-11 17:29 - 李凯健

空调协议测试, 还有一个型号的未测通

#18 - 2025-01-13 20:18 - 韦雄伟

- 文件A3-4822.asp 已添加

- 文件A3-4822.js 已添加

- 文件SM4822.def 已添加

电池主机协议开发, 配电柜协议修改

#19 - 2025-01-13 21:03 - 李凯健

定制项调试

#20 - 2025-01-14 18:00 - 韦雄伟

平台设备测点配置

#21 - 2025-01-14 20:20 - 李凯健

平台配置

#22 - 2025-01-15 19:29 - 李凯健

平台设备名称修改, 测点配置完成, 有出入的待业主确定后再修改

#23 - 2025-01-16 19:06 - 李凯健

平台配置修改, 待验证

#24 - 2025-02-06 11:51 - 李凯健

- 文件A3-4918.asp 已添加

- 文件 A3-4918.js 已添加
- 文件 SM4918.def 已添加
- 文件 DM23xx Register ListVer2.51.xls 已添加
- 文件 A3-4919.asp 已添加
- 文件 A3-4919.js 已添加
- 文件 SM4919.def 已添加
- 文件 iEM3100 iEM3200 iEM3300.pdf 已添加

#25 - 2025-02-10 18:34 - 李凯健
项目跟进，客户暂时无法进入现场

#26 - 2025-02-12 15:06 - 李凯健
- 文件 dbCfg.db3 已添加

配置文件已考回，修改了定制项中delay=10，主机目前轮询一次时间大约是1分10秒多一点

#27 - 2025-02-13 18:03 - 李凯健
主机root密码更改
Das@002421

#28 - 2025-02-17 16:55 - 李凯健
- 文件 定制项文件0217.zip 已添加

#29 - 2025-02-25 17:09 - om 经理1
- 文件 Example.java 已添加

#30 - 2025-02-26 18:46 - 李凯健
平台报表功能已更新

#31 - 2025-02-27 17:55 - 李凯健
- 文件 ATS.txt 已添加

ATS协议测试完成，其中一个测点和实际对应不上，待厂家回复

#32 - 2025-03-03 17:09 - 李凯健
上午业主开会提出以下需求
1、业主提供固定模板，报表功能直接使用他们提供的固定模板，需要导出固定时间的数据，例如2月1日到2月28日，每天12点，电表的总电能数据。
2、需要确认按照固定模板每次导出的顺序不能改变。

#33 - 2025-03-05 18:48 - 李凯健
232转485模块无法正常使用，空调接入后主机不能正常采集数据，待更换

#34 - 2025-03-24 18:55 - 李凯健
平台测点配置

#35 - 2025-03-25 18:47 - 李凯健

平台测点告警配置完成

#36 - 2025-03-26 18:48 - 李凯健

双机热备配置，客户现场网络未调通

#37 - 2025-03-27 17:54 - 李凯健

- 文件 A3-4920.asp 已添加

- 文件 A3-4920.js 已添加

- 文件 ATS.txt 已添加

- 文件 SM4920.def 已添加

- 文件 新WTS16-800A通讯协议20220411.pdf 已添加

ATS接入完成，精密空调接口接入完成，平台配置完成

#38 - 2025-03-28 10:29 - 张群瑞

提速补丁：\\192.168.0.9\share\可写\#5956深圳达实智能

参考：

1 “readme.txt”说明

2 “dbCfg.db3” “update_dbcfg_xxx.sh”可不升级

3 升级操作前先将/opt/bin/omappssetup备份取回

#39 - 2025-03-28 14:17 - 辛桂明

- 主题从 深圳达实智能股份有限公司 字节跳动后海中心项目 C202410-0252BA C202412-0361 辛桂明 变更为 深圳达实智能股份有限公司 字节跳动后海中心项目 C202410-0252BA C202412-0361 C202503-0350/BH 辛桂明

1743142587938133.png

合同已签

款到发货

按常规发货

2025-4-2日发货

交货地点：深圳市南山区粤海街道办逸景二路与逸湖三街交叉口西南10米中建一局字节跳动后海中心项目

收货人：王飞 联系电话：17677362581

#40 - 2025-03-28 18:18 - 李凯健

提速版升级, post问题待确定

#41 - 2025-04-02 13:58 - om 经理1

- 文件 已删除 (Example.java)

#42 - 2025-04-02 15:27 - om 经理1

- 文件 path-页面.rar 已添加

提速页面显示异常补丁, 解压升级到/NandFlash/www/wwwpub中

#43 - 2025-04-02 18:21 - 李凯健

- 文件 微信图片_20250402174518.jpg 已添加

提速版升级完成, 3D图更新完成

#44 - 2025-04-03 13:21 - 李凯健

设备配置指导

文件

NET-POWER-PDUATS-MIB.txt	71.7 KB	2025-01-02	辛桂明
PEX3 DX空调MODBUS监控协议_V1.00(5个按键屏).pdf	833 KB	2025-01-02	辛桂明
SmartLi 3.0 Modbus对外通讯协议.pdf	612 KB	2025-01-02	辛桂明
UPS5000 Modbus对外通讯协议 (8).pdf	762 KB	2025-01-02	辛桂明
精密空调MODBUS监控协议(V0.35)【 CRV+ CW PEH PEX4 PEX4S (SDC377 CRV4 CRV425 CRV42+ SDC) LPC DME2-I (Modbus-N) 】.pdf	377 KB	2025-01-02	辛桂明
DM23xx Register ListVer2.51.xls	154 KB	2025-01-06	辛桂明
iEM3100 iEM3200 iEM3300.pdf	4.62 MB	2025-01-06	辛桂明
字节深圳前海EMDF机房三方测试服务项目-测试方案-V1.0(1).pdf	1.98 MB	2025-01-06	辛桂明
PDU用户手册 (带RS-485和Ethernet) -Eaton.pdf	1.87 MB	2025-01-06	李军海
字节跳动集中平台开发需求-0106.docx	224 KB	2025-01-06	李军海
A3-4822.asp	6.51 KB	2025-01-13	韦雄伟
A3-4822.js	4.26 KB	2025-01-13	韦雄伟
SM4822.def	3.31 KB	2025-01-13	韦雄伟
A3-4918.asp	6.07 KB	2025-02-06	李凯健
A3-4918.js	3.98 KB	2025-02-06	李凯健
SM4918.def	5.32 KB	2025-02-06	李凯健
DM23xx Register ListVer2.51.xls	154 KB	2025-02-06	李凯健
A3-4919.asp	5.98 KB	2025-02-06	李凯健
A3-4919.js	3.91 KB	2025-02-06	李凯健
SM4919.def	5.28 KB	2025-02-06	李凯健
iEM3100 iEM3200 iEM3300.pdf	4.62 MB	2025-02-06	李凯健
dbCfg.db3	151 KB	2025-02-12	李凯健
定制项文件0217.zip	32.1 KB	2025-02-17	李凯健
ATS.txt	2.01 KB	2025-02-27	李凯健
A3-4920.asp	4.57 KB	2025-03-27	李凯健
A3-4920.js	1.65 KB	2025-03-27	李凯健
ATS.txt	2.01 KB	2025-03-27	李凯健
SM4920.def	3.12 KB	2025-03-27	李凯健
新WTS16-800A通讯协议20220411.pdf	514 KB	2025-03-27	李凯健
path-页面.rar	18.1 KB	2025-04-02	om 经理1
微信图片_20250402174518.jpg	315 KB	2025-04-02	李凯健