

项目综合 - 任务 #5957

迈世国际科技有限公司 合同编号：OM-202410140089 (薛智垚) 【香港交通银行项目】

2024-11-14 13:45 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2024-11-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆 志毅	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	26.80 小时
描述			
收货地址：	(1) 香港交行总部：香港湾仔告士打道233号交通银行大厦 19楼及20楼 (2) 中环：香港中环毕打街20号会德丰大厦1楼 (3) 深圳地址待定		
收 货 人：	待 定	电 话：	待 定
付款说明：	已付款/分期		
包装说明：	常规		
快递说明：	常规		
备注：	注意： 1、此项目共分开3个地方送货，分别是香港交行总部、香港中环、深圳保税区 2、集中平台搭建在香港交行总部大楼 3、详细设备清单见附件清单		
清单			
1731556427746787.png			

历史记录

#1 - 2024-11-25 18:12 - 陆志毅

- 描述 已更新。

漏水绳布线沟通，现需增加19、20楼的小房间漏水检测。

#2 - 2024-12-16 16:14 - 陆志毅

香港19、20楼UPS和精密空调已确认型号。

1734336863860071.png

1734336885147141.png

#3 - 2024-12-17 18:15 - 陆志毅

指导现场确认精密空调接口，待下次客户去现场查看。

#4 - 2024-12-23 18:04 - 陆志毅

- 文件 A3-4633.asp 已添加
- 文件 A3-4633.js 已添加
- 文件 SM4633.def 已添加
- 文件 UPS5000 Modbus对外通讯协议.pdf 已添加
- 文件 BMS_Address_table_EN_CZ0E_9_6 for New CRAC.pdf 已添加
- 文件 SM4929.rar 已添加

精密空调和UPS远程调试接入，现场先使用POC主机接入暂时做监测，UPS接485的RJ45口，1芯485A，2芯485B；精密空调波特率19200，接线如图。

1734948240710027.png

#5 - 2024-12-25 13:45 - 陆志毅

- 状态从新建变更为调试中

#6 - 2024-12-27 10:01 - 陆志毅

19、20楼的暂时搭建主机已设置端口，分别是8081、8082。

#7 - 2024-12-30 18:05 - 陆志毅

20楼主机上修改的UPS已配置4台地址为1-4在485-1上，其余6台空调地址都是1，分别配置在485-2~7。

#8 - 2025-01-06 18:09 - 陆志毅

深圳机房设备安装调试指导。

#9 - 2025-02-17 17:57 - 陆志毅

- 文件 1_WRWF-0A005-02 MR33-K 系列(200K-600K) 北向监控Modbus通信协议(V1.00).pdf 已添加
- 文件 1_WRWF-1201-04 中小功率UPS上位机Modbus监控协议 004.pdf 已添加

深圳机房指导，已接入部分漏水和温湿度，UPS文件已升级，暂未通讯，待下次调试排查。SM4706

#10 - 2025-02-20 17:52 - 陆志毅

深圳2台UPS已指导接入，如上所述的协议。

#11 - 2025-03-11 18:10 - 陆志毅

香港机房设备调试，已将之前主机的数据替换到新主机上。

#12 - 2025-03-12 18:02 - 陆志毅

香港机房19楼设备远程调试，已全部配置，待现场接线验证。

#13 - 2025-03-13 18:04 - 陆志毅

19楼空调型号不一样，待提供通讯协议再测试对接。

#14 - 2025-04-13 20:00 - 陆志毅

现场已部署AIOT平台，配置湾仔19、20楼已接入设备的数据。

#15 - 2025-05-15 17:17 - 陆志毅

中环主机已接入6个温湿度和1个漏水，端口改成8081

#16 - 2025-05-16 17:59 - 陆志毅

- 文件 SnmpMib_20250516161502.tgz 已添加

中环机房的UPS是华为UPS2000使用的是SNMP通讯卡，modbus测试未通，只能通过SNMP协议接入。

#17 - 2025-05-27 14:11 - 李凯健

- 文件 A3-4185.asp 已添加

- 文件 A3-4185.js 已添加

- 文件 SM4185.def 已添加

#18 - 2025-06-03 13:46 - 韦雄伟

- 文件 A3-4668.asp 已添加

- 文件 A3-4668.js 已添加

- 文件 SM4668.def 已添加

- 文件 1ec2f65769170d6be8f105aaa1f84b6.jpg 已添加

#19 - 2025-06-04 17:56 - 李凯健

两台主机DI设备配置

文件

香港交通银行-设备清单.xlsx	14.2 KB	2024-11-14	薛智垚
A3-4633.asp	12.5 KB	2024-12-23	陆志毅
A3-4633.js	8.88 KB	2024-12-23	陆志毅
SM4633.def	10.1 KB	2024-12-23	陆志毅
UPS5000 Modbus对外通讯协议.pdf	758 KB	2024-12-23	陆志毅
SM4929.rar	5.35 KB	2024-12-23	陆志毅
BMS_Address_table_EN_CZ0E_9_6 for New CRAC.pdf	493 KB	2024-12-23	陆志毅
1_WRWF-1201-04 中小功率UPS上位机Modbus监控协议 004.pdf	1.66 MB	2025-02-17	陆志毅
1_WRWF-0A005-02 MR33-K 系列(200K-600K) 北向监控Modbus通信协议(V1.00).pdf	1.63 MB	2025-02-17	陆志毅
SnmpMib_20250516161502.tgz	25.5 KB	2025-05-16	陆志毅
A3-4185.asp	12.3 KB	2025-05-27	李凯健
A3-4185.js	13.6 KB	2025-05-27	李凯健
SM4185.def	12.8 KB	2025-05-27	李凯健
A3-4668.asp	6.84 KB	2025-06-03	韦雄伟
A3-4668.js	5.14 KB	2025-06-03	韦雄伟
SM4668.def	5.19 KB	2025-06-03	韦雄伟
1ec2f65769170d6be8f105aaa1f84b6.jpg	691 KB	2025-06-03	韦雄伟