

项目综合 - 任务 #5972

九江捷诚工贸有限公司 九江儿童医院 合同编号：OM20241120-9 辛桂明

2024-11-22 09:50 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2024-11-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-22
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
<b>描述</b>			
1732240090846207.png			
合同已签			
货款已付			
按常规发货，首页刷我们的3D，测试时登记下各个产品的序列号			
2024-11-25日发货			
常规快递			
甲方提供的交货地址：江西省九江市开发区九瑞大道联信商务广场1单元1201室			
收货人：彭园		联系电话：18162260812	

历史记录

#1 - 2024-11-22 15:58 - 陆志毅

- 指派给从 陆志毅 变更为 李凯健

#2 - 2024-11-27 10:20 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202459185223 2024.11.25

#3 - 2024-12-23 14:33 - 辛桂明

- 主题从 九江捷诚工贸有限公司 合同编号：OM20241120-9 辛桂明 变更为 九江捷诚工贸有限公司 九江儿童医院 合同编号：OM20241120-9 辛桂明

#4 - 2024-12-23 18:27 - 李凯健

设备接线指导

#5 - 2025-01-10 18:56 - 李凯健

- 文件 KSTAR UPS MODBUS 协议(V3.0.17).pdf 已添加

- 文件 风冷定频监控协议-CN(1).pdf 已添加

- 文件 A3-4617.js 已添加

- 文件 A3-4617.asp 已添加

- 文件SM4617.def 已添加

设备调试完成，UPS编号791，精密空调编号4617

#6 - 2025-01-14 18:45 - 李凯健

- 状态从 已发货 变更为 服务中

- 指派给从 李凯健 变更为 辛桂明

- % 完成从 0 变更为 100

配合测试报警，调试完成

#7 - 2025-03-04 15:21 - 辛桂明

- 状态从 服务中 变更为 完结

## 文件

KSTAR UPS MODBUS协议(V3.0.17).pdf	782 KB	2025-01-10	李凯健
风冷定频监控协议-CN(1).pdf	725 KB	2025-01-10	李凯健
A3-4617.js	599 Bytes	2025-01-10	李凯健
A3-4617.asp	9.68 KB	2025-01-10	李凯健
SM4617.def	4.75 KB	2025-01-10	李凯健