

项目综合 - 任务 #6036

广州悦和信息技术有限公司 勇士风电场项目 GZYHCG2024-12-09-01A 辛桂明

2025-01-02 09:34 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2025-01-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-31
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.60 小时
描述 1735781517178889.png 合同已签 已支付预付款 按照我们的型号和logo发货，软件logo和售后支持均改为我们迈世的 漏水和烟感接开关量信号 顺丰快递 广东省湛江市徐闻县下桥镇勇士农场十八队勇士风电场 邓志 13808816862			

历史记录

#1 - 2025-01-03 09:17 - 玉绍涛

- 文件BBN3500产品说明书(中性版).docx 已添加
- 文件SMT120-4G说明书(中性版).doc 已添加
- 文件TH100说明书(中性版).doc 已添加
- 文件 物联网智能管理软件标准版.pdf 已添加

#2 - 2025-01-06 10:29 - 陆志毅

- 指派给从陆志毅 变更为 韦雄伟

#3 - 2025-01-06 13:46 - 辛桂明

- 描述 已更新。

#4 - 2025-01-07 14:07 - 玉绍涛

温湿度地址：100、101

空调地址：41、42

#5 - 2025-01-08 15:12 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

顺丰SF15456898231582025.1.7

#6 - 2025-01-08 18:05 - 韦雄伟
- 状态从已发货变更为调试中

安装接线指导

#7 - 2025-01-10 18:26 - 韦雄伟
安装指导

#8 - 2025-01-13 11:05 - 韦雄伟
补2025.01.11:设备接入，数据正常。还差门禁 视频接入及短信报警。

#9 - 2025-03-04 18:20 - 韦雄伟
常规指导

#10 - 2025-03-05 18:02 - 韦雄伟
- 状态从调试中变更为服务中
- 指派给从韦雄伟变更为辛桂明
- %完成从0变更为100

门禁，视频，短信报警功能已经接入正常，目前已全部调试完毕

#11 - 2025-03-06 15:37 - 辛桂明
- 状态从服务中变更为完结

文件

SMT120-4G说明书(中性版).doc	262 KB	2025-01-03	玉绍涛
TH100说明书(中性版).doc	694 KB	2025-01-03	玉绍涛
BBN3500产品说明书(中性版).docx	2.98 MB	2025-01-03	玉绍涛
物联网智能管理软件标准版.pdf	15.9 MB	2025-01-03	玉绍涛