

项目综合 - 任务 #6083

天津市嘉运达科技发展有限公司 合同编号：OM20250228-88（玉泽海）（复购）任务 #5676增加主机

2025-02-28 11:41 - 玉泽海

状态:	已发货	开始日期:	2025-02-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.10 小时
描述			
收货地址:	天津市西青区华苑海泰信息广场F座南楼512室		
收货人:	武彦辰	电话:	18522277395
付款说明:	款到发货		
包装说明:	常规		
快递说明:	常规		
备注:	任务 #5676增加主机，接入平台，接入的传感器数量与现场技术确认		
清单			
1740713868702553.png			

历史记录

#1 - 2025-03-03 10:34 - 陆志毅

- 指派给从 陆志毅 变更为 杜小栋

#2 - 2025-03-07 10:53 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202506404111, 2025.3.3

#3 - 2025-03-10 17:22 - 杜小栋

配置指导

#4 - 2025-04-14 17:01 - 杜小栋

- 文件 NetCol8000-A013 房间级风冷智能温控产品 Modbus协议.pdf 已添加

- 文件 UPS通讯协议(2400B).xls 已添加

通讯协议

#5 - 2025-04-15 13:42 - 杜小栋

- 文件已删除(UPS通讯协议(2400B).xls)

#6 - 2025-04-15 13:42 - 杜小栋

- 文件ups测试.txt 已添加

- 文件UPS通讯协议(2400B)(1).xls 已添加

#7 - 2025-04-18 17:34 - 张群瑞

UPS协议接入：

- 1、UPS协议“[UPS通讯协议\(2400B\)\(1\).xls](#)”协议接入升级文件已经上传至网盘；
- 2、网盘目录：团队文件/升级支持/项目补丁/2025/#6083 天津市嘉运达科技发展有限公司
- 3、参考“readme.txt”说明；
- 4、请联系客户安排调试，及时反馈调试结果、调试记录（调试记录按《通用接入说明 调试要求 20181211.docx》中要求格式整理）；

文件

NetCol8000-A013 房间级风冷智能温控产品 Modbus协议.pdf	1.68 MB	2025-04-14	杜小栋
ups测试.txt	1016 Bytes	2025-04-15	杜小栋
UPS通讯协议(2400B)(1).xls	26.5 KB	2025-04-15	杜小栋