

状态:	已发货	开始日期:	2025-07-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-05
指派给:	李 凯健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.50 小时
描述			
1751593549977965.png			
常规包装，尽快发货，主机做授权			
收货地址：甘肃省兰州市七里河区龚家湾杨家桥兰电小区4号楼4单元301室，史芸芸17794284365			
快递发货要求顺丰			
收货地址变更：甘肃省永靖县新寺乡国能光伏电站，联系人董志诚15709372383			

历史记录

#1 - 2025-07-07 08:56 - 陈 陈松

- 描述 已更新。

#2 - 2025-07-07 09:19 - 陈 陈松

- 描述 已更新。

#3 - 2025-07-11 17:54 - 陆 志毅

- 指派给 从 陆 志毅 变更为 李 凯健

#4 - 2025-07-11 18:26 - 李 凯健

设备接线指导

#5 - 2025-07-14 18:27 - 李 凯健

设备接线指导

#6 - 2025-07-16 15:38 - 方 翠婵

顺丰SF1536281721513,2025.7.8

#7 - 2025-07-16 15:39 - 方 翠婵

- 状态 从 新建 变更为 已发货

#8 - 2025-07-16 17:26 - 李 凯健

设备接线安装指导

#9 - 2025-07-17 17:51 - 李 凯健

设备接线安装指导

#10 - 2025-07-18 18:32 - 李 凯健

设备接线安装指导

#11 - 2025-07-21 19:42 - 李凯健

设备接线安装指导

#12 - 2025-07-22 18:56 - 李凯健

现场蓄电池是2V的，发过去的12V模块不适配，还有一台指纹机刷卡没有反应，都需要更换
现场两块门禁控制板，一块带web，一块不带web，建议更换一块，统一两个控制板的版本
常规设备调试，一个门禁调试完成，定制项未测通

#13 - 2025-07-23 18:06 - 李凯健

UPS，空调已测通，待开发