

项目综合 - 支持 #737

四川南岸科技有限公司

2016-12-27 15:18 - 卢冬苹

状态:	完结	开始日期:	2016-12-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-12-29
指派给:	李军海	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
李经理： 附件为四川南岸科技有限公司的领料单及定制项协议，是辛桂明的客户，如有其他疑议请联系辛经理，已付款，请安排测试。			

历史记录

#1 - 2016-12-27 16:03 - 李军海

- 指派给从李军海变更为om经理1

王经理：

这个项目有5个定制项，配电柜2个（暂未提供协议）、精密空调1个（协议如附件）、科华UPS1个（协议如附件）、大华摄像机接入（未提供型号），英维克精密空调和科华UPS是否接入过请确认下，其他协议后续上传，订单于12.29先发货，请知悉，谢谢！

#2 - 2016-12-28 10:10 - 韦士飞

《精密空调(05130041)通信协议-A6-EVO-CyberMate-DX-电总协议(中文).doc》协议已接，详情请参阅《omSM模块支持传感器类型列表(Linux).xlsx》

#3 - 2016-12-30 08:44 - 韦士飞

UPS已更新到以下位置：\\192.168.0.160\可写\A9\patch-四川南岸科技有限公司

#4 - 2016-12-30 08:44 - 韦士飞

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从om经理1变更为韦士飞

- % 完成从0变更为30

#5 - 2017-01-03 14:11 - 韦士飞

- 指派给从韦士飞变更为李军海

#6 - 2017-01-04 13:54 - 李军海

- 指派给从李军海变更为om经理1

项目已发货，配电柜2个、大华摄像机型号协议未提供，客户设备安装中，未联系指导，请知悉！

#7 - 2017-01-09 09:50 - 李军海

客户设备安装进行中，正在技术指导中，请知悉！

#8 - 2017-01-16 17:18 - 李军海

客户设备安装进行中，上周有进行指导，客户未完成安装，请知悉！

#9 - 2017-01-22 15:37 - 李军海

客户设备安装中，年后有定制项反馈再继续指导，请知悉！

#10 - 2017-02-14 15:25 - 李军海

客户未联系指导，项目进行中，请知悉！

#11 - 2017-02-23 15:36 - 李军海

客户未联系指导，项目进行中，请知悉！

#12 - 2017-02-27 14:38 - 李军海

客户本周在现场安装，远程指导进行中！

#13 - 2017-03-06 10:38 - 李军海

客户本周在现场安装，远程指导进行中，请知悉！

#14 - 2017-03-14 12:00 - 李军海

项目远程指导中，请知悉！

#15 - 2017-03-29 11:18 - 李军海

项目跟进指导中，请知悉！

#16 - 2017-04-06 09:53 - 李军海

项目未有进展，请知悉！

#17 - 2017-04-06 11:01 - om 经理1

- 项目从智慧机房V2.0 变更为项目综合

#18 - 2017-04-10 14:29 - om 经理1

- 指派给从om 经理1 变更为李军海

#19 - 2017-04-11 09:00 - om 经理1

- 跟踪从任务 变更为支持

#20 - 2017-04-17 15:49 - 李军海

项目未有进展，请知悉！

#21 - 2017-04-25 09:24 - 李军海

项目未有进展，请知悉！

#22 - 2017-05-15 09:46 - 李军海

客户长时间未联系，项目未有进展，请知悉！

#23 - 2017-05-22 13:46 - 李军海

客户长时间未联系，项目未有进展，请知悉！

#24 - 2017-05-31 11:38 - 李军海

客户长时间未联系，项目未有进展，请知悉！

#25 - 2017-06-20 09:26 - 李军海

客户长时间未联系，项目未有进展，请知悉！

#26 - 2018-02-06 18:04 - 李军海

- 状态从已发货 变更为调试中

- % 完成从30 变更为100

项目长时间未联系，可关闭！

#27 - 2018-02-24 14:28 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

#28 - 2019-11-28 09:43 - 辛 桂明

1 嵌入式监控主机（含软件）OM-A6 台 12 短信报警模块 OM-B2 套 13 声光警号 OM-D2 个 14 配电柜接入软件模块 定制 套 25
 蓄电池巡检仪 OM-BAT-A801 台 46 霍尔电流传感器500I 套 47 电池表面温度传感器 个 8 8 UPS接入软件模块 定制 套 19 温湿度传感器
 OM-TH-B801 个 6 10 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 台 5 11 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 5 12 两芯终止端 个 1 13 固定胶贴 包 1
 14 精密空调接口软件模块 定制 套 1 15 视频监控接入软件 定制 套 1 16 烟雾传感器 OM-ACC-A101 个 8 17 消防监控模块 OM-ACC-A104 个 1

#29 - 2019-11-28 09:47 - 谢 学龙

- 文件 精密列头柜动环监控系统通讯协议（共4台）.doc 已添加

- 文件 配电柜动环监控系统通讯协议（共3台）.doc 已添加

#30 - 2019-11-28 09:58 - 谢 学龙

UPS协议 编号 796

#31 - 2019-11-28 17:47 - 谢 学龙

- 文件 dbCfg.db3 已添加

配置文件，剩余UPS没调试上

#32 - 2019-11-28 18:07 - 谢 学龙

- 文件 075机房平面图.dwg 已添加

#33 - 2019-12-02 14:58 - 谢 学龙

- 文件 WRWF-1101-15379-01_MR33320-320(V5.0)上位机Modbus通信协议_001_邱祖芳_2017.08.17(4).pdf 已添加

#34 - 2019-12-05 09:21 - 谢 学龙

- 文件 WRWF-1201-02032-01 UPS上位机通讯标准版001(7).pdf 已添加

#35 - 2019-12-05 09:52 - 谢 学龙

- 文件 微信图片_20191205095056.png 已添加

3D图

#36 - 2019-12-13 13:55 - 谢 学龙

- 文件 SM.rar 已添加

文件

精密空调(05130041)通信协议-A6-EVO-CyberMate-DX-电总协议(中文).doc	300 KB	2016-12-27	卢 冬 苹
MR33 通讯协议之MODBUS上位机监控协议（用户）2015-4-20.pdf	898 KB	2016-12-27	卢 冬 苹
领料单.xls	34.5 KB	2016-12-27	卢 冬 苹
配电柜动环监控系统通讯协议（共3台）.doc	84 KB	2019-11-28	谢 学 龙
精密列头柜动环监控系统通讯协议（共4台）.doc	282 KB	2019-11-28	谢 学 龙
dbCfg.db3	57 KB	2019-11-28	谢 学 龙

075机房平面图.dwg	3.2 MB	2019-11-28	谢学龙
WRWF-1101-15379-01_MR33320-320(V5.0)上位机Modbus通信协议_001_邱祖芳	420 KB	2017.08.17(2019-12-02)	谢学龙
WRWF-1201-02032-01 UPS上位机通讯标准版001(7).pdf	219 KB	2019-12-05	谢学龙
微信图片_20191205095056.png	788 KB	2019-12-05	谢学龙
SM.rar	5.14 KB	2019-12-13	谢学龙