

## 项目综合 - 支持 #796

支持 #718 (调试中): 深圳火眼智能有限公司

### 深圳火眼智能补单

2017-02-16 11:21 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2017-02-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b> 李经理： 你好！深圳火眼智能需要将之前项目的三楼加上动环监测，涉及到定制的有UPS和精密空调，协议请看附件，请安排，客户已在之前的订单中支付订金，可以安排接入。			

### 历史记录

#1 - 2017-02-17 13:55 - 李军海

- 指派给从李军海变更为om经理1

王经理： 您好！如上协议，请安排开发，开发环境为A9，期限为2月23日，请知悉！

#2 - 2017-02-17 14:42 - 韦士飞

- 父任务被设置为#718

#3 - 2017-02-22 14:29 - 韦士飞

- % 完成从0变更为80

协议已完成接入。文件更新到：\\192.168.0.160\可写\A9\patch-深圳火眼智能有限公司\patch-补单

#4 - 2017-02-22 14:29 - 韦士飞

- 指派给从om经理1变更为苏贵强

#5 - 2017-02-22 14:30 - 韦士飞

- 状态从新建变更为已发货

#6 - 2017-03-06 14:01 - 苏贵强

- 指派给从苏贵强变更为韦士飞

补单设备已经测试好发出去，客户还没联系安装

#7 - 2017-03-14 09:30 - 苏贵强

客户还没联系安装

#8 - 2017-03-20 09:17 - 苏贵强

客户还没联系安装

#9 - 2017-04-06 11:00 - om经理1

- 项目从智慧机房V2.0变更为项目综合

- 类别已删除(软件)

- 父任务 已删除 (#718)

#10 - 2017-04-06 17:52 - 苏贵强

客户目前正在安装

#11 - 2017-04-07 10:26 - om 经理1

- 父任务 被设置为 #718

#12 - 2017-07-11 10:13 - 李玲

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 80 变更为 100

#13 - 2017-11-28 09:36 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

## 文件

---

艾特网能Cool Smart3000(小金刚)DX定频 Modbus 监控协议V1.1.pdf	542 KB	2017-02-16	辛桂明
太行UR Modbus协议开发指南.pdf	713 KB	2017-02-16	辛桂明