

项目综合 - 支持 #817

北京大合伟业科贸有限公司

2017-03-14 17:08 - 李玲

状态:	已发货	开始日期:	2017-03-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-03-17
指派给:	薛智垚	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-03-16 15:23 - 李玲

- 文件 DME12MHP1 艾默生DataMate3000监控协议(2).doc 已添加

#2 - 2017-03-16 16:18 - 李军海

- 指派给从李军海变更为黄虹琳

黄虹琳：负责跟进这个项目，精密空调2套为同一个型号，定制项已经接入过，编号=2057，请知悉！

#3 - 2017-03-16 17:16 - 李玲

- 文件 68775E06E9761054E70354C72CFE71E2.jpg 已添加

- 文件 ZH Shut协议通用描述.pdf 已添加

- 文件 ZH_2080K_ShutHid.pdf 已添加

#4 - 2017-03-28 09:10 - 黄虹琳

测试并发货，客户未开始安装调试，已将资料发送客户。这个需要薛智垚现场指导

#5 - 2017-04-06 10:58 - om 经理1

- 项目从智慧机房V2.0变更为项目综合

#6 - 2017-04-07 10:50 - om 经理1

- 状态从新建变更为已发货

#7 - 2017-04-11 09:01 - om 经理1

- 跟踪从任务变更为支持

#8 - 2017-04-12 10:24 - om 经理1

序号 产品编码 材料名称 规格/型号 单位 数量 1 区域漏水控制器 OM-LDA-B801 个 5 2 区域漏水检测绳-15米 根 5 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 5 4 精密空调协议接入软件 定制 套 2 5 烟雾传感器 OM-ACC-A101 个 5 6 UPS接入软件模块 定制 套 1 7 无线蓄电池监控器 OM-BOD-800 个 9 8 无线蓄电池巡检模块 OM-BOD-1200 个 3 9 嵌入式监控主机(含软件) OM-A9 台 1 10 短信、电话报警模块 OM-B4 套 1

#9 - 2017-04-12 11:08 - 韦士飞

ZH Shut协议通用描述.pdf 协议已接。编号786

#10 - 2017-04-12 18:28 - 李军海

- 文件 艾默生精密空调铭牌.jpg 已添加

- 文件ZH UPS铭牌.jpg 已添加

该项目定制项信息收集如下：1.精密空调型号：艾默生DME12MHP1；2.UPS型号：ZH 20KL；铭牌如附件，请知悉！

#11 - 2017-04-17 15:47 - 李军海

- 指派给从黄虹琳变更为薛智垚

薛智垚：负责跟进这个项目，项目进展情况：小薛现场指导安装，还差无线蓄电池未安装调试及UPS未调试，请知悉！

#12 - 2017-04-18 09:14 - 薛智垚

UPS和蓄电池由于当时现场无法断电，电池检测模块不能安装，与客户商量后他们决定找个合适的时间断电后再安装调试。

#13 - 2017-05-17 11:23 - 薛智垚

需要技术人员到现场指导安装调试，时间待定。

文件

领料单--北京大合伟业科贸有限公司.xls	22 KB	2017-03-14	李玲
DME12MHP1 艾默生DataMate3000监控协议(2).doc	368 KB	2017-03-16	李玲
ZH Shut协议通用描述.pdf	58.9 KB	2017-03-16	李玲
68775E06E9761054E70354C72CFE71E2.jpg	55.1 KB	2017-03-16	李玲
ZH_2080K_ShutHid.pdf	1.52 MB	2017-03-16	李玲
艾默生精密空调铭牌.jpg	291 KB	2017-04-12	李军海
ZH UPS铭牌.jpg	261 KB	2017-04-12	李军海