

项目综合 - 支持 #890

支持 # 1140 (完结): 山西天友科贸有限公司 项目统一管理

山西天友科贸精密空调接入

2017-04-12 10:43 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-04-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-04-12
指派给:	苏贵强	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述
智能三相电量仪 OM-ACM-A801 套 2 漏水监控器及检测绳10米 0M-LDA-B801 套 2 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 8
精密空调协议接入软件 定制 套 2 UPS接入软件模块 定制 套 1 网络型数据采集机 (含软件) OM-A6 台 1 声光警号 OM-D2 个 1
短信、电话报警模块 OM-B4 套 1

历史记录

#1 - 2017-04-12 10:44 - 李玲

- 计划完成日期 被设置为 2017-04-12

#2 - 2017-04-12 13:41 - 李玲

- 文件 EA66系列EA三相协议_U.pdf 已添加

- 文件 EA66系列MODbus通讯协议_U.pdf 已添加

- 主题 从 山西天友科贸精密空调 变更为 山西天友科贸精密空调接入

#3 - 2017-04-14 10:55 - 李军海

- 指派给 从 李军海 变更为 苏贵强

苏贵强： 负责跟进这个项目，把配置文件及接口定义上传，请知悉！

#4 - 2017-04-25 09:47 - 苏贵强

项目目前正在布线安装之中，由于是新机房，配合其他消防、电力项目一起，持续时间比较就，客户反馈预计五月中旬这样调试

#5 - 2017-04-25 11:42 - 韦士飞

- 状态 从 新建 变更为 已发货

#6 - 2017-05-22 09:55 - 苏贵强

没收到客户反馈要调试

#7 - 2017-06-05 10:29 - 苏贵强

项目目前还差ups和精密空调还没调试，精密空调正在采购通讯板，等板子到才去现场

#8 - 2017-06-27 13:53 - 李军海

1.科士达 大机MatrixAir系列_MODBUS_RTU监控协议.doc 编号=2058-0； 2.EA66系列EA三相协议_U.pdf 编号=768-0；

3.EA66系列MODbus通讯协议_U.pdf 编号=793-0；

#9 - 2017-06-28 11:13 - 李军海

- 文件 EA66160 UPS屏幕设置.jpg 已添加

- 文件 EA66160背面接口.jpg 已添加

- 文件EA66160铭牌.jpg 已添加
- 文件 科士达空调铭牌.jpg 已添加
- 状态从 已发货 变更为 完结

项目完结，可关闭！其中，UPS和精密空调的型号如下：1.《科士达 大机MatrixAir系列_MODBUS_RTU监控协议.doc》
 型号：MT040DACCAOBT,编号=2058-0；2.《EA66系列MODbus通讯协议_U.pdf》型号：EA66160，编号=793-0；铭牌如附件！

#10 - 2017-09-07 14:24 - 李玲

- 父任务 被设置为 #1140

文件

科士达 大机MatrixAir系列_MODBUS_RTU监控协议.doc	262 KB	2017-04-12	李玲
EA66系列EA三相协议_U.pdf	405 KB	2017-04-12	李玲
EA66系列MODbus通讯协议_U.pdf	528 KB	2017-04-12	李玲
EA66160背面接口.jpg	29.3 KB	2017-06-28	李军海
EA66160 UPS屏幕设置.jpg	98.1 KB	2017-06-28	李军海
EA66160铭牌.jpg	150 KB	2017-06-28	李军海
科士达空调铭牌.jpg	348 KB	2017-06-28	李军海