

## 项目综合 - 支持 #896

支持 #882 (完结): 北京思创美通 项目统一管理

### 北京思创 结算中心项目

2017-04-14 11:47 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-04-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄虹琳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b> 1 温湿度传感器 个 4 2 区域漏水控制器+5米绳 套 4 3 UPS智能设备监控器(软件) 套 4 4 智能三相电量仪 个 4 5 交流互感器(开口型) 个 12 6 空开检测仪 个 4 7 集中监控管理主机(含软件) 个 4 8 7寸动环屏+触摸软件 套 4 9 智能报警服务器 套 4 10 红外微波三鉴探测器 套 4 11 烟雾传感器 个 4 12 单门门禁控制器 台 3 13 双门门禁控制器 台 1 14 指纹机 个 5 15 电插锁 套 5 16 出门按钮 个 5			

### 历史记录

#1 - 2017-04-17 09:09 - 李军海

- 指派给从李军海变更为黄虹琳

黄虹琳：负责跟进这个项目，项目有4台主机（即4套），4月15日已发货一套，剩下3套本周发货，请知悉！

#2 - 2017-04-19 16:24 - 黄虹琳

2017年4月18日 已经将剩余3台主机及配置相关传感器发货。

#3 - 2017-04-19 16:44 - 黄虹琳

2017年4月18日下午将剩余三套货已发 |\_.序号|.名称|.单位|.数量|.地址|.接口| |1|温湿度传感器|个|3|3|ttyUSB0| |2|区域漏水控制器+5米绳|套|3||D11| |3|UPS智能设备监控器(软件)|套|3||ttysp2| |4|智能三相电量仪|个|3|10|ttyUSB0| |5|交流互感器(开口型)|个|9|| |6|空开检测仪|个|3|2|ttyUSB0| |7|集中监控管理主机(含软件)|个|3||IP:192.168.0.16| |8|7寸动环屏+触摸软件|套|3||ttysp4| |9|智能报警服务器|套|3||ttysp0| |10|红外微波三鉴探测器|套|3||D13| |11|烟雾传感器|个|3||D12| |12|单门门禁控制器|台|2|S/N:56478;S/N:56459|IP:192.168.0.100| |13|双门门禁控制器|台|1|S/N:35174|IP:192.168.0.100| |14|指纹机|个|5|| |15|电插锁|套|4|| |16|出门按钮|个|4||

#4 - 2017-04-19 16:48 - 黄虹琳

- % 完成从0变更为50

#5 - 2017-04-20 08:38 - 韦士飞

- 状态从新建变更为已发货

#6 - 2017-05-23 16:43 - 黄虹琳

- % 完成从50变更为60

已经调试安装两套，其余在继续安装中！2017年5月23日

#7 - 2017-06-06 17:24 - 黄虹琳

于2017年6月6日 调试一台UPS 编号：772-1 界面修改添加 电池电压 剩余还有1套未 完成调试

#8 - 2017-06-19 09:50 - 黄虹琳

与2017年6月12日 远程调试大金空调- 最终未能接入告终（大金空调协议和大金空调调试问题，需要厂家前往协助）

其余都正常，只差大金空调未能接入。

#9 - 2017-06-29 09:46 - 黄虹琳

- % 完成从60 变更为90

#10 - 2017-07-03 15:02 - 黄虹琳

大金空调还在联系中，由北京思创与厂家沟通

#11 - 2017-07-08 09:10 - 黄虹琳

其余所有问题都已经处理完成，尚缺大金精密空调未能接入（大金板通讯异常，数据为不支持）

#12 - 2017-07-20 17:00 - 李军海

项目以下反馈：1.大金空调已经可以通讯，通讯正常；2.由于页面显示数据太少，现需要增加监控数据：

增加遥控功能：远程开启/停止，模式切换，协议上均支持（CID2=54H 遥控 600 空调控制 运转 620 空调控制 运转模式）；

增加监控数据，如协议CID2=47H 获取参数（定点数）；以上，请知悉并安排时间开发，谢谢！

#13 - 2017-08-01 09:22 - 韦士飞

CID2=47H 在协议中本身就有支持，是空调本身返回的数据就是0。这已经确认过多次了！

#14 - 2017-08-02 10:36 - 韦士飞

协议中无CID2=54H项，只有CID2=45H项。现按CID2=45H接入。

#15 - 2017-08-02 10:57 - 韦士飞

控制只支持运转及停止两操作

#16 - 2017-08-02 11:11 - 韦士飞

文件已更新：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-北京思创美通

#17 - 2017-08-04 11:07 - 黄虹琳

17-08-04给予客户上传升级，可以采集控制。采集的数据为0 多数 项目基本完成。剩余部分需要调整

#18 - 2017-08-04 14:14 - 黄虹琳

- 状态从已发货 变更为 调试中

- % 完成从90 变更为100

与2017年8月4日，已经完成所有安装和调试 可以关闭

#19 - 2017-08-12 09:19 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

#20 - 2020-03-19 10:25 - 易宏章

客户现新增一套门禁系统，接入需更新SM和SUW文件，更新后出现UPS和精密空调显示故障通讯不上的问题，请研发协助处理，谢谢。

#21 - 2020-03-25 09:17 - 易宏章

- 文件 思创美通旧数据NandFlash.zip 已添加

该主机为老款A9，客户新增门禁系统，因为升级新的SM和SUW文件，导致动环屏数据与主机不一致，客户要求还原回旧系统，门禁单独使用，不接入主机。

#22 - 2020-03-25 09:20 - 易宏章

现场联系 胡工 : 13366607025

## 文件

---

思创美通旧数据NandFlash.zip	4.38 MB	2020-03-25	易宏章
----------------------	---------	------------	-----