

项目综合 - 支持 #910

徐州市智慧交通系统集成项目（江苏长天智远）

2017-04-26 17:13 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-04-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-05-05
指派给:	黄虹琳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 GSM短信报警模块 OM-B2 套 1 2 声光报警器 OM-B1 个 1 3 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 4 精密电流互感器开口 OM-ACM-K200/5 个 3 5 定位式漏水控制器 OM-LDA-A801 个 1 6 定位漏水检测绳-15M OM-LDA-A601/15 根 2 7 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 10 8 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 个 4 9 精密空调接口模块 定制 套 1 10 UPS接入 定制 套 1 11 空调接入 定制 套 1 12 配电监测仪 OM-ACM-A601 个 1 13 智慧机房主机 OM-A6 T300 套 1			

历史记录

#1 - 2017-04-27 08:38 - 李玲

- 文件 PEX+ACM03U1 制器监控通讯协议.pdf 已添加
- 文件 UL33 后台协议 V150.pdf 已添加

#2 - 2017-05-02 09:41 - 韦士飞

UL33 协议已接入，文件更新至：\\192.168.0.160\可写\A9\patch-徐州市智慧交通 PEX+ACM03U1 制器监控通讯协议在早先已接入，编号：2049-0

#3 - 2017-05-02 09:41 - 韦士飞

- 状态从 新建 变更为 已发货
- % 完成 从 0 变更为 60

#4 - 2017-05-05 15:03 - 李玲

- 主题从 徐州市智慧交通系统集成项目 变更为 徐州市智慧交通系统集成项目（江苏长天智远）

#5 - 2017-05-08 10:49 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 黄虹琳

黄虹琳：负责跟进这个项目，请知悉！

#6 - 2017-05-12 10:22 - 黄虹琳

与2017年5月5日已经将货发送给客户，并将资料发送客户 待客户安装和指导客户

#7 - 2017-05-17 15:59 - 黄虹琳

估计在本周进行指导安装和调试！2017年05月17日

#8 - 2017-05-19 09:08 - 黄虹琳

客户已经在实施安装，有新的进展在进行说明 2017年5月19日

#9 - 2017-05-23 09:44 - 黄虹琳

- % 完成 从 60 变更为 80

于2017年5月19日时，只差UPS未能调试KO 与2017年5月25日才可以继续调试。有进展在另行说明

#10 - 2017-05-24 15:26 - 韦士飞

经调试确认，给的协议与UPS实际发出的数据不符。协议版本不符，相同的功能码返回的数据与协议的数据格式也不符。

#11 - 2017-05-25 10:45 - 韦士飞

- 计划完成日期 被设置为2017-05-05

#12 - 2017-05-25 17:51 - 黄虹琳

与2017年5月25日 调试UPS成功 完成。精密空调信息量过少，只有几个数据显示。还有精密空调在关机状态不告警，告警选项少！与韦士飞已经讨论过问题原因，与2017年5月26日修改完成，并给客户升级。

#13 - 2017-05-26 10:42 - 韦士飞

监测数据项已增加 文件更新位置：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-徐州市智慧交通

#14 - 2017-05-26 14:58 - 黄虹琳

- 文件 main.html 已添加

- 文件 dbCfg.db3 已添加

- 文件 UPS-UL33-0600L.jpg 已添加

- 文件 精密空调铭牌 (P2060DA13FHL12S1D000PE00D) .jpg 已添加

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 80 变更为 100

与2017年5月26日完成所有安装和调试工作。 界面和备份（附件） UPS和精密空调铭牌（附件）

#15 - 2017-05-26 17:52 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

调完 可关闭

文件

UL33后台协议V150.pdf	376 KB	2017-04-27	李玲
PEX+ACM03U1制器监控通讯协议.pdf	524 KB	2017-04-27	李玲
main.html	4.29 KB	2017-05-26	黄虹琳
dbCfg.db3	48 KB	2017-05-26	黄虹琳
UPS-UL33-0600L.jpg	80 KB	2017-05-26	黄虹琳
精密空调铭牌 (P2060DA13FHL12S1D000PE00D) .jpg	66.7 KB	2017-05-26	黄虹琳