

项目综合 - 支持 #952

天成监控安防

2017-05-24 16:46 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-05-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-05-25
指派给:	苏贵强	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 2 精密电流互感器开口 OM-ACM-K200/5 个 3 3 配电监测仪 OM-ACM-A601 个 6 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 3 5 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 15 6 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 个 1 7 智慧机房主机 OM-A6 T200 台 1 8 声光报警器 OM-B1 个 1			

历史记录

#1 - 2017-05-25 09:12 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 苏贵强

苏贵强： 负责跟进这个项目，请知悉！

#2 - 2017-05-26 17:30 - 苏贵强

- 状态从 新建 变更为 已发货

设备已经测试，并与今天（2017.5.26）发出。

#3 - 2017-06-07 17:02 - 苏贵强

客户还没联系指导安装

#4 - 2017-06-20 09:59 - 李军海

- 状态从 已发货 变更为 调试中

项目完结，请知悉！

#5 - 2017-06-28 10:42 - 李军海

- 状态从 调试中 变更为 完结