

智慧机房 V2.0 - 任务 #1068

任务 # 1025 (调试中): OM-BOD-600 蓄电池内阻测量项目 剩余问题收尾

任务 # 1066 (完结): 解决内阻检测模块难改地址问题

内阻检测模块改地址难问题测试

2017-07-14 14:25 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-07-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-07-17
指派给:	李 军海	% 完成:	100%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1、已经解决内阻检测模块改地址难问题，请安排人员测试验证。具体测试方法：

1、工具：可以用“串口调试助手”或者“蓄电池内阻检测软件V2.9”，

2、串口调试助手更改地址请参看通信协议，“蓄电池内阻检测软件V2.9”更改地址请直接在对应的输入框输入想要改的管理模块或者测量模块地址，再点击设置即可，设置完成后可以点击查询是否正确。3、注意：修改地址时，管理模块下只能接一个测量模块。

4、修改模块地址步骤：

a、管理模块上电后大约3~5s后再进行操作，注意修改过程不要进行任何采集数据（内阻、温度、电流和电压）的查询。

b、修改完成测量模块后如果需要查询采集数据必须重新上电管理模块，否则查询到的数据全为0。

c、如果管理模块已经处在一直采集数据时，需要更改内阻检测模块，则需要重新上电管理模块后进行。

历史记录

#1 - 2017-07-29 14:00 - 盘 贵星

- 状态从新建 变更为 已发货

- % 完成从0 变更为90

已经提交技术部测试，等待技术部确认。

#2 - 2017-08-11 11:27 - 盘 贵星

- % 完成从90 变更为100

已经解决。

#3 - 2017-10-16 17:04 - om 经理1

- 状态从已发货 变更为 完结