

福建中富通 - 功能 #1258

任务 # 1251 (完结): 福建中富通 样机设计制作及B接口测试

功能 # 1255 (完结): 机柜温湿度OM-TH109

OM-TH109 软件设计

2017-11-02 09:46 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-11-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-11-25
指派给:	韦 士 飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、参照样为样品，进行设计。			

历史记录

#1 - 2017-11-02 10:00 - 盘 贵星

2017-11-2 1、软件已经又小韦协助完成编程及调试，提交技术部进行高温、老化及稳定性测试，目前暂时没有反馈出现问题。

#2 - 2017-11-02 10:03 - 盘 贵星

- % 完成 从 0 变更为 90

#3 - 2017-11-16 17:49 - 韦 士 飞

已根据新板子修改的IO口定义修改地址设置定义及状态灯定义。初步测试OK。

#4 - 2017-11-17 16:29 - 韦 士 飞

- 指派给 被设置为 韦 士 飞

#5 - 2017-11-21 14:27 - 韦 士 飞

- 文件 OM-TH109温湿度Modbus寄存器地址描述.xlsx 已添加

#6 - 2017-11-21 14:57 - 韦 士 飞

程序脱机烧写说明已更新至：\\192.168.3.160\可写\温湿度\OM-TH109\DOC

#7 - 2017-11-23 10:20 - om 经理1

- 主题 从 软件设计 变更为 OM-TH109 软件设计

经确认，拨码地址按 3位高 3位低的形式组合， 值按1~8 组成BCD码地址 xx 值，作为通讯地址

#8 - 2017-11-23 14:41 - om 经理1

默认报警阈值 温度15~30 湿度 35~75

#9 - 2017-11-25 12:01 - 韦 士 飞

地址组合已修改

#10 - 2017-12-01 10:15 - om 经理1

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

还需测试记录就完美了

#11 - 2017-12-02 23:55 - om 经理1
- 计划完成日期 从 2017-11-02 变更为 2017-11-25

#12 - 2018-01-12 14:00 - 韦士飞
- % 完成 从 90 变更为 100

程序已基本稳定，目录没有新的修改。

#13 - 2018-05-30 15:38 - om 经理1
- 状态 从 调试中 变更为 完结

文件

OM-TH109温湿度Modbus寄存器地址描述.xlsx	10.8 KB	2017-11-21	韦士飞
-------------------------------	---------	------------	-----