

## 项目综合 - 支持 #1395

支持 # 1608 (已发货): 伟乐视讯科技股份有限公司 项目统一管理

### 伟乐视讯科技股份有限公司 OM20180103-05

2018-01-23 09:56 - 李玲

状态:	调试中	开始日期:	2018-01-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-01-26
指派给:	黄虹琳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

#### 描述

1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 1 ¥ 7,832.00 ¥ 7,832.00 2 报警主机 OM-B4 台 1 3 声光报警器 OM-D2 个 1 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 5 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3 6 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 7 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 8 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1 9 质保期 年 1 3年 10 发射系统监控协议接入 套 2 11 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 1

#### 历史记录

#1 - 2018-01-24 14:07 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- % 完成从 0 变更为 50

已经安排测试

#2 - 2018-01-25 14:06 - 李军海

- 文件 辽宁普天监控单元通信协议.docx 已添加

#3 - 2018-01-25 18:06 - 王慧

已测试发货 \_序号|\_类型|\_接口定义|\_地址区间|\_默认地址|\_备注| |\_.1|温湿度传感器|ttyUSB0|16-25|16|| |\_.2|三相(单相)市电|ttyUSB0|26-30|26|| |\_.3|区域漏水|DI2|||| |\_.4|烟雾探测器|DI1|||| |\_.5|OM-B4电话报警器|ttySP0||||

#4 - 2018-01-29 14:42 - 韦士飞

- % 完成从 50 变更为 80

《辽宁普天监控单元通信协议.docx》协议已接入。文件更新：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-伟乐视讯科技股份有限公司

#5 - 2018-01-30 10:11 - 李军海

- 指派给从李军海变更为黄虹琳

#6 - 2018-04-22 17:42 - 王慧

伟乐发射机分三个IP,主激励,备激励,以及监控单元,监控单元显示正常,但是数据不对,主激励通讯故障。

#7 - 2018-05-18 11:46 - 王慧

发射机返回数据正确,但是数据格式与协议不符,需根据最新协议,来解析数据。

#8 - 2018-05-25 16:12 - 王慧

- 文件 \_L2{90N\_}G[(E42@C2I736.png 已添加

- 文件 5P0RM32)5HE5\_S)H[VBKF3M.png 已添加

- 文件 ODIW7C7EGUE@)8]CPNF@3B1.png 已添加

- 文件 WICAQ-D\_8IDLKK2C1\$74P79.png 已添加

- 文件Z1'XLV\_}V{{5KMTOBJXIWCF.png 已添加

#9 - 2018-05-25 17:56 - 韦士飞

数据已修改调整数据字节序，目前反馈数据读取正确。但解析出的状态字与其上位机显示的状态位对不上。

#10 - 2018-06-20 14:18 - 李玲

- 父任务 被设置为#1608

#11 - 2018-06-20 14:31 - 李玲

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 80 变更为 100

## 文件

辽宁普天监控单元通信协议.docx	77.8 KB	2018-01-25	李军海
_L2{90N_}G[(E42@C2I736.png	7.52 KB	2018-05-25	王慧
5P0RM32)5HE5_S)H[VBKF3M.png	5.95 KB	2018-05-25	王慧
ODIW7C7EGUE@)8]CPNF@3B1.png	6.9 KB	2018-05-25	王慧
WICAQ~D_8IDLKK2C1\$74P79.png	8.58 KB	2018-05-25	王慧
Z1'XLV_}V{{5KMTOBJXIWCF.png	12.3 KB	2018-05-25	王慧