

项目综合 - 支持 #1413

深圳中安联科电子有限公司

OM20180301-5

2018-03-01 13:50 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2018-03-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王慧	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1.00 2 GSM短信报警模块 OM-B2 套 1.00 3 声光报警器 OM-D2 个 1.00 合同编号OM-B1 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1.00 5 区域漏水控制器+区域漏水检查电缆-5M OM-LDA-B801+OM-LDA-B601/5 套 1.00 6 门磁 对 1.00			

历史记录

#1 - 2018-03-03 11:44 - 王慧

[_.序号|_.类型|_.接口定义|_.地址区间|_.默认地址|_.备注| |_.1|温湿度传感器|ttyUSB0|16-25|16|| |_.2|区域漏水|DI1|||| |_.3|门磁|DI2|||| |_.4|OM-B2短信猫|ttySP0|||| |_.5|声光报警器|DO|||| | 已测试发货

#2 - 2018-03-03 11:48 - 王慧

- 指派给从李军海 变更为 王慧

- % 完成 从 0 变更为 30

#3 - 2018-03-10 09:29 - 李军海

- 状态从新建 变更为 已发货

#4 - 2018-03-15 16:38 - 李玲

SN:A0902185A002

#5 - 2018-03-26 17:20 - 王慧

- 状态从已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 30 变更为 100

已完结，请关闭。

#6 - 2018-04-17 09:15 - om 经理1

- 状态从调试中 变更为 完结