项目综合 - 支持#1626

任务#1650(已发货): 沈阳航达机载设备有限公司项目统一管理

沈阳航达机载设备有限公司 OM-20180612 (薛智垚) 空军航材仓库项目

2018-07-13 09:11 - 李玲

状态: 完结 开始日期: 2018-07-13 优先级: 高 计划完成日期: 2018-07-16 指派给: 薛智垚 % 完成: 100% 类别: 预期时间: 0.00 小时 目标版本: 0.00 小时 耗时:

描述

1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 18 2 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 68 3 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 68 4 空调远程控制器 OM-ACA-A801 套 68 5 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 59 6 触摸动环屏 OM-ACC-A103 台 18 7 集成控制器主机软件开发 套 1 8 除湿机软件控制模块开发 套 1

历史记录

#1 - 2018-07-13 09:16 - 李军海

- 文件 485 通讯协议 (380V) -37 台.doc 已添加

#2 - 2018-07-13 11:32 - 薛智垚

- 文件 发货清单.xlsx 已添加
- 文件 系统拓扑图.jpg 已添加
- 优先级 从 普通 变更为 高

系统概述:本系统是用在航材仓库中,主要功能是控制仓库中温湿度值,通过采集每个点的温湿度然后进行计算,求出温湿度的平均值(单个温湿度的值也要显示),根据温湿度平均值来控制空调和除湿机的开关,确保仓库中的环境为恒温恒湿的状态。

系统构成:每个仓库中用一台监控主机,对温湿度、漏水、烟雾等数据进行采集,然后根据温湿度的平均值联动空调和除湿机的开关,每台主机上面配有安卓触摸屏,可在现场查看数据、控制空调和除湿机,最后由集中管理平台对每个仓库进行统一管理控制。(具体布局图参考附件中的《系统拓扑图》)本项目中一共有4个单位需要部署这套系统,每个单位中仓库的数量不同,具体数量如下:第161旅:4个仓库;第74旅:4个仓库;

第82旅:8个仓库; 训一团:2个仓库; (每个单位的设备数量参考《发货清单》,每个仓库的部署的设备数量根据现场情况而定。) 注意:

1、每个仓库中温湿度计算的是平均值,但是单个温湿度的值也要显示出来。2、区域漏水用的是485通讯方式,绳子布在空调附近。

#3 - 2018-07-13 11:50 - 李军海

薛 智垚 写到: >

系统概述:本系统是用在航材仓库中,主要功能是控制仓库中温湿度值,通过采集每个点的温湿度然后进行计算,求出温湿度的平均值(单个温湿度的值也要显示),根据温湿度平均值来控制空调和除湿机的开关(温度联动空调开关机,湿度联动除湿机开关机),确保仓库中的环境为恒温恒湿的状态

系统构成:每个仓库中用一台监控主机,对温湿度、漏水、烟雾等数据进行采集,然后根据温湿度的平均值联动空调和除湿机的开关,每台主机上面配有安卓触摸屏,可在现场查看数据、控制空调和除湿机,最后由集中管理平台对每个仓库进行统一管理控制。(具体布局图参考附件中的《系统拓扑图》)>>本项目中一共有4个单位需要部署这套系统,每个单位中仓库的数量不同,具体数量如下:>第161旅:4个仓库;>第74旅:4个仓库;>第82旅:8个仓库;>训一团:2个仓库;>(每个单位的设备数量参考《发货清单》,每个仓库的部署的设备数量根据现场情况而定。)>>注意:>1、每个仓库中温湿度计算的是平均值,但是单个温湿度的值也要显示出来。>2、区域漏水用的是485通讯方式,绳子布在空调附近。

#4 - 2018-07-19 10:44 - 李 军海

2025-04-04 1/4

- 状态 从 新建 变更为 已发货
- % 完成 从 0 变更为 10

王经理,请安排开发!本周发货前要把升级文件升级,谢谢!

#5 - 2018-07-20 09:23 - 李军海

第161旅系统配置清单: 本单位共有4个仓库,分别是一楼2个仓库、二楼2个仓库。

每个仓库使用设备数量:1台主机、1个安卓触摸屏、8个温湿度传感器(客户配、)5个空调控制器、3套除湿机控制模块、5套漏水传感器(配5M绳子)、4个烟感,四个仓库的设备配置数量都一样。

实现功能:采集每个温湿度传感器的数据,求出仓库平均温湿度,根据平均温湿度的数据来控制仓库中空调和除湿机的开关(温度联动空调,湿度联动除湿机),并且同时监控仓库中烟雾和漏水的情况,安卓触摸屏上也具备同样的功能,最后4个仓库中所有的数据都传到集中管理平台,由集中管理平台统一管理。

#6 - 2018-07-22 16:34 - 李军海

详细需求功能如下:

每个旅安装1套集中管理平台,4个旅,共4套集中管理平台,每个旅的仓库数量不同,但是相同旅每个仓库的配置相同,161旅4个仓库,74旅4个仓库,8 2旅8个仓库,训一团2个仓库,清单如有附件; 具体定制功能如下:1.监控主机方面:

- 1)每个仓库所有温湿度传感器的温度值/湿度值采集,同一采集时间内处理求平均值(需要单独的查看页面)。温度的平均值双值范围大于平均值上限,开启普通空调制冷模式,小于平均值下限时,开启普通空调制热模式,在上限下限范围内,关闭普通空调;湿度的平局值双值范围大于平均值上限,开启除湿机除湿,小于或者在上下限范围内时,关闭除湿机(除湿机无加湿功能);
- 2)平均温度值同时联动仓库所有普通空调,平均湿度值同时联动所有除湿机;比如第161旅,8个温湿度传感器的平均温度值同时联动5台空调,平均湿度值联动3台除湿机; 3)每台普通空调和除湿机

增加自动控制和手动控制功能选择按钮(页面上增加),选择自动控制功能,则温湿度联动空调和除湿机联动功能生效(默认自动控制功能),选择手 动控制功能,则温湿度联动空调和除湿机失效。

- 4)普通空调和除湿机的手动控制页面,开机/关机指令发出后,在页面上应有指令发送成功或者失败的弹窗反馈;
- 5) 普通空调监控页面参考当前监控页面,增加自动控制和手动控制按钮,自动控制按钮选择后,控制部分为灰色不可点击操作,手动按钮选择后,控制部分恢复可操作;
- 6)除湿机监控页面增加自动控制和手动控制按钮,自动控制按钮选择后,开启和关闭控制部分按钮为灰色不可点击操作,手动按钮选择后,开启和关闭控制部分恢复可操作; 7)监控主机底层增加数据上传应用,增加和安卓屏数据交互应用。 2.集中管理平台方面:
- 1)管理平台增加普通空调控制部分功能,除湿机增加采集和控制功能,参考如前面1.1~1.6 2)管理平台增加页面声音报警提示功能;
- 3.安卓动环屏方面: 1)增加普通空调控制部分功能,除湿机增加采集和控制功能,参考如前面1.1~1.64.其他:
- 1)在监控主机或者集中平台或者安卓动环屏其中1个上操作空调和除湿机自动控制和手动控制按钮,其他2个平台会同步更新选择状态; 王经理,请评估监控主机部分定制开发时间,谢谢!

#7 - 2018-07-23 09:16 - 李军海

- 指派给从李军海变更为杜小栋
- % 完成 从 10 变更为 30

杜小栋负责跟进这个项目,第161旅需要去现场指导,具体时间再安排!

#8 - 2018-07-25 08:45 - 韦士飞

协议接入及SU定制已实现。文件位置:\\192.168.0.160\可写\A9\patch-空军航材仓库项目

2025-04-04 2/4

#9 - 2018-07-26 10:45 - 薛智垚

- 文件 login_background.jpg 已添加
- 文件LOGO.png 已添加

注意:所有主机和传感器需要用客户的LOGO。 (主机LOGO升级软件在附件中)

#10 - 2018-07-26 17:39 - 韦士飞

反馈定制功能已实现,测试通过

#11 - 2018-07-27 08:49 - 王慧

经测试,温湿度传感器温度已可以联动空调,自动制冷制热,湿度可以联动除湿器,自动开关机。LOGO,登录页面已修改。

#12 - 2018-07-27 08:50 - 王慧

温湿度平均值在首页显示,没有独立页面。

#13 - 2018-07-30 17:38 - 韦士飞

- 父任务 被设置为#1650

#14 - 2018-08-23 09:04 - 杜小栋

平台功能已经测试完成

#15 - 2018-08-28 10:43 - 王慧

主机平均温湿度在温湿度全部故障之后,平均温湿度不会再刷新,显示为故障之前的数据。

#16 - 2018-08-28 13:36 - 韦士飞

在温湿度全部故障之后,平均温湿度将显示0。

#17 - 2018-08-28 17:29 - 王慧

除湿机页面页面需要修改,把"温"换成"湿"。

#18 - 2018-09-11 13:47 - 李军海

- 指派给从杜小栋变更为韦士飞

杜小栋在现场调试除湿机发现,除湿机校验位与协议上对不上,经过与厂家沟通及现场测试后发现,除湿机校验位为高字节在前,请安排时间修改。 以上

#19 - 2018-09-11 16:53 - 韦士飞

新修改的程序已更新

#20 - 2018-09-13 09:27 - 杜 小栋

现场161旅安装调试已完成。 现场存在一台除湿机485反情况,除湿机的地址修改需要用指令修改(默认地址均为1)指令为01 06 00 04 01 02/03 高字节在前校验。除湿机的485通讯接口需要焊接。 温湿度的地址码为其指定的,且是随机的。 柜机空调接控制器需把空调前面板全部拆除再进行安装,空调控制器因没有放电源线,故需每个空调接入一个电源线。 烟感因其放了一根线,4个烟感只能用一个DI口监控

#21 - 2018-09-13 10:25 - 杜 小栋

- 文件 pla(1).apk 已添加

2025-04-04 3/4

触摸屏软件

#22 - 2018-09-17 09:47 - 薛智垚

第74旅:收货地址:广东省河源市连平县忠信镇忠信收费站 王金祥收 13193511898 训一团:收货地址:四川省宜宾市宜飞路宜宾机场 祝朋涛收 18837289586

#23 - 2018-10-23 17:25 - 杜小栋

远程测试空调控制器,漏水其中空调控制器无法正常学习漏水故障为贴的485地址与实际不符

#24 - 2018-11-01 17:29 - 杜 小栋

现场无法联动问题已解决 原因为除湿机和空调再同一485口 更换不同485口后正。升级post等文件缓解主机卡慢问题已解决

#25 - 2018-11-02 08:54 - 韦士飞

- 指派给从 韦士飞变更为杜 小栋

#26 - 2018-11-02 08:55 - 韦士飞

主机卡慢问题经查是Post程序占用数据库导致。

#27 - 2018-11-27 17:27 - 杜小栋

- 状态 从 已发货 变更为 调试中
- 指派给 从 杜 小栋 变更为 薜 智垚
- % 完成 从 30 变更为 100

跟客户现场技术联系确认后所有安装调试已完成。

#28 - 2020-04-25 17:59 - 薛智垚

- 状态 从 调试中 变更为 完结

文件

485通讯协议(380V)-37台.doc	30.5 KB	2018-07-13	李军海
发货清单.xlsx	13.9 KB	2018-07-13	薛智垚
系统拓扑图.jpg	772 KB	2018-07-13	薛智垚
login_background.jpg	104 KB	2018-07-26	薛智垚
LOGO.png	212 KB	2018-07-26	薛智垚
pla(1).apk	7.67 MB	2018-09-13	杜 小栋

2025-04-04 4/4