

项目综合 - 支持 #1774

北京首铁天佑科技有限公司 OM-20180913-5 (薛智垚)

2018-09-20 10:44 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2018-10-30
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
描述			
序号 产品名称 型号、规格 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 2 2 4G传输模块 OM-B2 台 2 3 集中端 OM-CMP-50 套 1 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 台 2 5 精密电流互感器开口 OM-ACM-A200/100 个 6 6 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 8 7 区域漏水监测器 OM-LDA-B801 台 2 8 区域漏水检测电缆-5MOM-LDA-B601/5 根 2 9 烟感探测器 OM-ACC-A101 个 2 10 红外探测器 OM-ACC-A100 个 2 11 单门门禁控制器 OM-ACC-A112 台 2 12 IC读卡器 OM-ACC-ID03 个 2 13 出门按钮 OM-ACC-AM02 个 2 14 IC卡 OM-ACC-ID01 张 20 15 单门磁力锁 OM-ACC-CS02 个 2 16 串口摄像机 OM-VID-A100 台 2			
此项目为“借用测试”一、款项：未支付 二、发货时间：2018.9.25			
三、技术部分：集中管理平台需要开发“报警图片上传功能”，需要开发协议，具体的功能在附件中			
四、收货地址及收货人：交货地址：甲方指定地址 联系人：王堃 电话：15801345755 五、快递方式：顺丰快运			
项目监控需求：			
此系统应用在铁路无人值守岗亭机房中，一共有44个网点，需要进行集中监控，项目客户已经中标，目前正在找合作厂家，咱们作为备选厂家，这是进入铁路行业的好机会。目前客户那边需要先借用测试两套产品，如无问题，就可批量下单。每个机房的监控内容：			
1、监测配电柜的电压、电流情况。2、监测机房内的环境温度湿度情况。3、监测机房内的空调附近的漏水情况。			
4、监测机房内的烟雾状态。5、监测机房内的人员出入情况，进出门联动相机拍图片记录。			
6、在机房安装门禁系统，进门刷卡，并系统自动记录刷卡记录。			
子任务:			
支持 # 1870: 北京首铁天佑科技有限公司 OM20181029-05 (薛智垚)			调试中
支持 # 1962: 北京首铁天佑科技有限公司 OM20181112-03 (薛智垚)			调试中

历史记录

#1 - 2018-09-20 11:25 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- % 完成 从 0 变更为 20

项目情况如下：1、定制集中平台增加报警图标功能，报警图片由主机联动串口相机拍照获取，详细功能如附件所示。
2、主机需要设计增加此功能，需要研发开发及提供接口，预计时间下周二（9月25日），请安排时间开发。
3、集中平台开发部分：跟廖辉沟通之后，预计需要三天时间可完成功能上的需求（9月28日）及测试。以上，请知悉！

#2 - 2018-09-21 11:48 - 韦士飞

Post已增加上传图片信息功能。文件位置：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-北京首铁天佑科技有限公司

#3 - 2018-09-25 14:00 - 韦士飞

日志已增加

#4 - 2018-09-25 14:32 - 李军海

- 指派给从 李玲 变更为 李军海

- % 完成 从 20 变更为 40

1、主机已实现上传报警图片的名称功能，测试通过，已反馈给廖辉；2、接下来是集中平台部分的开发，预计2天时间的开发时间，持续跟进中；以上，请知悉！

#5 - 2018-09-26 16:37 - 李军海

项目进展情况：1、主机上传图片报警功能，增加重复报警时报警信息也上传，测试通过。2、集中平台上的修改：

- 1) 首页的最新告警信息：只显示主机上传的报警记录数据+图片截图（原先显示的是实时上传的告警数据或故障数据，平台上直接显示）；
- 2) 图片点击 需要按主机的方式弹窗显示，弹窗图片固定尺寸。

#6 - 2018-10-08 18:07 - 李玲

- 跟踪从任务变更为支持

1.发货点：西安 2.发货顺丰：顺丰445 288 152 294 3.主机SN：A0708181B107

#7 - 2018-10-09 09:08 - 李玲

更改发货信息，此订单在南宁发货。

#8 - 2018-10-10 08:50 - 谢学龙

- 文件 dbCfg.db3 已添加

配置文件

#9 - 2018-10-10 09:03 - 李玲

1.货已领，技术已完成检测。（单门磁力锁厂家直发）2.货发韵达：3102044161603 3102044161605 3102044161604 3.主机SN：A0711184A070 A0711184A099

#10 - 2018-10-11 08:47 - 李军海

- 指派给从李军海变更为王慧

- % 完成从40变更为50

- 1.项目由王慧负责技术指导，请及时联系客户并将情况上传160
- 2.情况分为：预计调试时间、现场是否具备调试条件等
- 3.项目调试结束后，请及时填写《技术部售后资料收集记录表》，并上传。以上，请知悉！

#11 - 2018-10-19 16:14 - 薛智垚

增加功能：集中平台定制版增加视频链接功能，用户点击左边“视频监控”直接链接到萤石云平台上即可。

#12 - 2018-10-23 11:15 - 李军海

客户提出定制版集中平台上的需求情况如下：

- 1、首页的最新告警信息：只显示主机上传的报警记录数据+图片截图（原先显示的是实时上传的告警数据或故障数据，平台上直接显示），功能已经实现并已经更新；
 - 2、左边菜单栏增加视频链接功能，用户点击左边“视频监控”直接链接到萤石云平台上的域名网站即可，功能已经实现，暂未更新；
 - 3、增加访问权限功能（目前还存在BUG），上传离线地图（离线地图需要再次跟客户确认修改细节地方），指定权限的用户能查看到指定网点信息（包括地图上）；
- 客户远程阿里云平台信息：远程服务器IP：47.93.24.70 用户名：administrator 密码：Stty2012。
远程集中平台：<http://47.93.24.70/login/login/index/> 用户名：admin 密码：admin

#13 - 2018-10-25 10:37 - 薛智垚

- 北京首铁天佑客户平台增加功能：1、平台中的每台主机增加2路继电器控制按钮功能（这个按钮可以先做个假的，带控制“开”“关”）
- 2、增加视频功能，可以在平台中直接看到视频，同样每个用户上去看到的视频数据不同，视频需要分组，每个站点是2路视频。超级管理员可以看到全部视频。

#14 - 2018-11-02 09:09 - 李军海

- 指派给从王慧变更为李军海

#15 - 2018-12-20 10:20 - 李季祯

- 主题从北京首铁天佑科技有限公司OM-20180913-5 变更为北京首铁天佑科技有限公司OM-20180913-5 (薛智垚)

#16 - 2019-05-02 18:24 - 李军海

5月2号项目情况如下：1、客户现场由于安装三相电量仪有困难，但是验收需要查看电量仪数据（单相），所以考虑做模拟数据上传；
2、萤石云视频接入平台权限上有问题，只有最高权限可现实，需要修改3、随着各个车间站点增多，云服务器硬件配置需要扩充；
4、集中平台版本较低，需要统一更新（节后）。5、已新添加16个站点，数据上传正常 以上

#17 - 2022-06-01 15:39 - 杜小栋

- 描述已更新。

文件

集中管理平台增加报警图片功能.docx	298 KB	2018-09-20	薛智垚
dbCfg.db3	57 KB	2018-10-10	谢学龙