

生产及试产 - 任务 #1803

任务 # 1635 (调试中): A7-A9生产 (第四批)

故障机检测

2018-09-29 17:18 - 盘贵星

状态:	调试中	开始日期:	2018-09-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	盘贵星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、有6台故障机检测。			

历史记录

#1 - 2018-10-23 15:59 - 盘贵星

- 状态从新建变更为调试中

- % 完成从0变更为100

检修A9_X300扩展板2张 1、RS485-1不通,数量1张,问题:0R电阻或者芯片引脚虚焊,补焊后正常。

1、RS485-2不通,数量1张,问题:0R电阻R49漏焊,补焊后正常。