

智慧机房 V2.0 - 功能 #1825

功能 # 1416 (已发货): iMX6系列核心板选型、可行性预研及测试

功能 # 1821 (完结): 米尔MYS-6ULX核心板系统测试

4. 样机运行断电测试

2018-10-13 10:40 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2018-10-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-10-30
指派给:	李军海	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
4. 样机运行断电测试, 10分钟进行一次断电, 检测系统是否可正常运行, 网络运行是否正常, Web是否能否正确登录(其余事项按原A9测试方案进行)			

历史记录

#1 - 2018-10-22 15:37 - 韦士飞

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给被设置为李军海
- % 完成从0变更为50

目前返回测试的两台主机, 总共断电840次, 其中一台有10次无法Ping通, 一台有8次无法Ping通。

#2 - 2018-10-22 16:35 - 韦士飞

经已王经理讨论, 增加1-2块周立功核心板同时测试, 以作对比。验证通讯的可靠性。相关增加测试项已与技术部沟通

#3 - 2018-10-25 17:32 - 韦士飞

- 文件powtest-2018.10.25.log.ini已添加

重新与周立功核心板一起测试, 断电四百多次, 没有Ping不通的情况。

#4 - 2018-10-27 17:06 - 韦士飞

- 文件powtest-2018.10.27.log.ini已添加

重新与周立功核心板一起测试, 断电七百次, 没有Ping不通的情况。日志中出现的1次Ping不通的记录是人为断网。

#5 - 2018-10-27 17:08 - 韦士飞

- 状态从已发货变更为调试中
- % 完成从50变更为100

断电测试结果, 周立功核心板与米尔IMX6UL核心板均测试通过

#6 - 2018-10-30 16:08 - 盘贵星

- 计划完成日期被设置为2018-10-30

#7 - 2019-05-10 14:21 - om 经理1

- 状态从调试中变更为完结

文件

powtest-2018.10.25.log.ini	130 KB	2018-10-25	韦士飞
powtest-2018.10.27.log.ini	219 KB	2018-10-27	韦士飞