

项目综合 - 支持 #1973

支持 # 1153 (调试中): 西安晟琪智联电子 项目统一管理

西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20181211-05 (薛智垚)

2018-12-11 13:53 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2018-12-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 2 UPS检测模块 定制 套 1			
一、款项：已支付。二、发货时间：2018.12.12 三、技术部分：UPS协议在附件中			
四、收货地址及收货人：交货地址：北京海淀区皂君庙5号卉园大楼A309号 收货人：鲁磊 联系方式：13501210622			
五、快递方式：默认快递			

历史记录

#1 - 2018-12-11 13:53 - 薛智垚

- 指派给 被设置为 李玲

#2 - 2018-12-11 16:07 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李玲 变更为 张定岩

张工，请安排开发这个协议！

#3 - 2018-12-13 16:53 - 张定岩

协议已经接好，已经上传至：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-西安昇琪智联电子科技有限公司#1973

#4 - 2018-12-18 11:28 - 薛智垚

- 文件SCA空调机组通信协议(标准机组)(自研控制器).pdf 已添加

上次客户提供的UPS协议错了，实际项目是需要精密空调的协议，新协议已经在附件中！

#5 - 2018-12-19 11:36 - 王慧

协议已开发，编号：2075-1。但是控制开关机功能未增加，现场已测试，可以控制开关机。现需要增加开关机功能 开机：01 06 00 00 00 01 48 0A 关机：01 06 00 00 00 89 CA 设置温度25：01 06 00 01 00 FA 58 49

#6 - 2018-12-20 10:15 - 李季祯

- 主题从 西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20181211-05 变更为 西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20181211-05 (薛智垚)

#7 - 2018-12-21 10:24 - 韦士飞

控制功能已增加

#8 - 2019-01-18 11:44 - 王慧

- 指派给从 张定岩 变更为 薛智垚

- % 完成从 0 变更为 70

功能以实现，但是主机历史数据存在问题，没有更新无后续数据。

文件

依米康Modbus通信协议设计说明书（IT版10-60KVA塔机和20-30KVA模块）.pdf	340 KB	2018-12-11	薛智垚
SCA空调机组通信协议（标准机组）(自研控制器).pdf	478 KB	2018-12-18	薛智垚