

## 智慧机房 V2.0 - 任务 #2661

任务 # 2587 (已发货): OM-CLR-MYC-Y6ULX项目研发

### 5、断电启动测试

2019-11-04 14:51 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2019-10-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-11-05
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
控制主机每10分钟进行一次断电重启操作，通过检测网络状态是否能够Ping通，若能Ping通网络则正常，反之为异常。每一次断电启动，记录一次检测启动状态。			

#### 历史记录

#1 - 2019-11-04 14:53 - 韦士飞

- 文件 powtest-20191104144121.log.ini 已添加

从2019-10-31 16:11:23开始测试至2019-11-04 14:41:21，总共进行断电操作566次，启动成功566次，记录中失败的一次是刚启动测试时未接好网络，不影响测试结果。

#2 - 2019-11-06 17:09 - 韦士飞

10分钟进行一次断电，总共断电707次，系统启动正常706。第1次操作没有检测正常是由于网络没有配置好的原因导致。

#3 - 2019-11-06 17:10 - 韦士飞

- 文件 系统断电测试报告—OM-CTL-MYD-IMX6ULL.xlsx 已添加

- 文件 系统断电测试记录—OM-CTL-MYD-IMX6ULL.log.ini 已添加

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 50 变更为 100

#4 - 2019-11-08 14:43 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

#### 文件

powtest-20191104144121.log.ini	44.2 KB	2019-11-04	韦士飞
系统断电测试报告—OM-CTL-MYD-IMX6ULL.xlsx	9.81 KB	2019-11-06	韦士飞
系统断电测试记录—OM-CTL-MYD-IMX6ULL.log.ini	55.2 KB	2019-11-06	韦士飞