

项目综合 - 任务 #4156

任务 # 3983 (调试中): 陕西汇远能源科技有限公司 合同编号 : OM20210812-08 (薛智垚) 【长庆石油】

陕西汇远能源科技有限公司 合同编号 : OM20210812-08 (薛智垚) 【长庆石油】 27套

2021-11-25 14:06 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2021-11-25
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	7.50 小时

描述			
收货地址 :	待定		
收货人 :	待定	电话 :	待定
付款说明 :	已付款/分期		
包装说明 :	中性		
快递说明 :	中性		
备注 :			

清单

变电站辅助监控系统 (27套)					
序号	设备名称	品牌	型号	单位	数量
—	控制系统设备				
1	配电站智能监控屏柜	OMARA	2360*800*600	台	1
2	DC12V开关电源	明伟	EDR-120-12	个	1
3	DC24V开关电源	明伟	EDR-120-24	个	1
4	智慧机房主机	OMARA	OM-T300	台	1
5	智能辅助监控系统软件	OMARA	V1.0	套	1
6	触摸动环屏	OMARA	HT-CM-A105	个	1
7	触摸动环屏监控软件	OMARA	V1.0	套	1
8	220V 9A 交流接触器	正泰	CJX2-0910/0901	个	3
9	220V 18A 交流接触器	正泰	CJX2-1810/1801	个	3
10	中间继电器	正泰	JZX-22F(D)/2Z8脚	排	6
11	PLC控制器	国产	PLC-LX3V-2424MR	个	1
12	远控空开	麦多奇	SWB1-125	个	12
13	双电源切换装置	正泰	NXZM-160A	套	1
14	指示灯及按钮	国产		个	24

15	空开2P	正泰	2P/32A	个	5
16	空开3P	正泰	3P/64A	个	1
17	16路开关量模块	OMARA	OM-ACC-A104	个	1
18	48口理线架	沃迪特	加厚金属19英寸24档48口理线架	个	1
二	外围传感器设备				
1	温湿度传感器（室内带显示）	OMARA	OM-TH-B801	个	3
2	温湿度传感器（高防护室外潮湿环境用）	建大仁科		个	4
3	三相电量仪	惠测	HC-63C-5	套	1
4	一氧化碳传感器	威海精讯		台	1
5	甲烷传感器	威海精讯		台	1
6	空调控制器	建大仁科	OM-ACA-A801	个	4
7	水位（5米）（变送器传感器一体不带显示）	国产优质		套	2
8	液位浮球开关（5米）	伊莱科（ELECALL）	EM15-2	个	4
9	潜水泵	凯源水泵机电	WQD3-8-0.25S	个	2
10	区域漏水监测器	OMARA	OM-LDA-B801	台	4
11	区域漏水检测电缆-20M	OMARA	OM-LDA-B601/20	根	4
12	轴流风机(防虫网、百叶窗、不锈钢防雨罩)	奇风电气	SFG 3-4	个	2
13	不锈钢防雨罩	国产	14寸加强型201不锈钢有网	个	2
14	工器具柜温湿度监测（带显示）	OMARA	OM-TH-B801	个	6
15	断路器机构箱温湿度监测（不带显示）	建大仁科		个	7

以上清单为1套，本单共27套。

## 历史记录

#1 - 2022-02-11 11:45 - 李军海

- 文件 辅助物联控制系统20210209调整需求.doc 已添加

#2 - 2022-02-11 11:47 - 李军海

- 文件 长庆油田需求-20220210.rar 已添加

#3 - 2022-02-11 11:50 - 李军海

- 文件 已删除(长庆油田需求-20220210.rar)

#4 - 2022-02-11 11:50 - 李军海

- 文件已删除(辅助物联控制系统20210209调整需求.doc)

#5 - 2022-05-31 09:01 - 杜小栋

- 状态从新建变更为调试中

#6 - 2022-07-12 16:06 - 杜小栋

- %完成从0变更为10

#7 - 2022-09-13 17:20 - 杜小栋

- %完成从10变更为20

#8 - 2022-10-26 17:04 - 杜小栋

测试双电源控制

#9 - 2022-11-08 16:52 - 杜小栋

指导测试水泵

#10 - 2022-12-09 09:44 - 杜小栋

智能断路器 type=4637 存在控制指令下发后,传感器就立马故障,状态正常需等待三分钟多

#11 - 2022-12-09 09:46 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#12 - 2023-03-07 16:10 - 杜小栋

指导水位问题

#13 - 2023-06-16 16:57 - 杜小栋

触摸屏告警指导排查

#14 - 2024-12-16 17:37 - 杜小栋

现场设备存在 触摸屏黑屏,PLC报错无法控制 问题