

项目综合 - 任务 #4989

安徽通纳电气科技有限公司 合同编号：ROC-20230418-08 【武汉懒蚁ETC项目】

2023-04-19 16:36 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2023-04-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.40 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZKZ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300	16818928776 02359.png	2 台	2	鲲鹏
合计							2 台	2	

主机接入设备说明：

本项目客户只需要主机，传感器不需要

传感器配置说明：

- 此主机登录界面改为：“ETC一体化机柜智能监控系统”，首页也改为：“ETC一体化机柜智能监控系统”
- 系统首页3D图改为“ETC机柜实景图”
- 软件升级最新升级包，具体需询问技术工程师“黄正梁”

动环屏显示说明：无

打包方式说明：

主机按照中性打包，软硬件均按中性，外箱无需贴东西

是否分批发货： 是 R 否

序号
1
合计
<p>产品打包方式说明1：</p> <p>收货地址1：安徽省 六安市 霍山县 经济开发区创新路一号台商产业园一号厂房，</p> <p>联系人1：陈晨阳，</p> <p>联系电话1：15906495000</p> <p>发货日期1：2023年4月19日</p> <p>快递说明1：正常快递</p>
LOGO：中性
其他备注：
付款说明：已付款

历史记录

#1 - 2023-04-19 17:16 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从 王慧 变更为 黄正梁

#2 - 2023-04-27 09:38 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#3 - 2023-09-03 10:54 - 黄正梁

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#4 - 2023-09-03 10:55 - 黄正梁

- 文件 操作指导.docx 已添加

电表数据通过B接口上传，不准确问题处理，已解决

以上是指导说明书

#5 - 2024-01-03 18:20 - 黄正梁

B接口协议，温湿度，温度值少除一位问题处理，已解决

支持型号修改系数 10——》100

#6 - 2024-01-03 18:20 - 黄正梁

- % 完成从0 变更为80

#7 - 2024-01-04 18:14 - 黄正梁

两主机（160和161）B接口数据异常问题处理

原因：客户文件没有升级完整，导致数据采集异常 已处理

#8 - 2024-09-04 17:25 - 韦雄伟

河南澠池南10.141.154.41 主机。

客户反馈主机4-5天就会死机，sys灯不亮。

修改omTray.ini文件REBOOTD = 7。主机重启时间从14天修改为7天

修改omAppSU.ini文件Dat1Ok = 120, dat1M =20。2分钟记录一条数据。近期数据改为只要20天

#9 - 2025-03-12 17:54 - 韦雄伟

有两台主机北向推送数据收不到数据。url地址没设置好，已解决

文件

ETC机柜图.png	125 KB	2023-04-19	薛智垚
操作指导.docx	246 KB	2023-09-03	黄正梁