

项目综合 - 任务 #5070

无锡市平安电子有限公司 (OM20230605-15) (无锡市江阴市农业银行水泵房漏水监控项目) (农能艺)

2023-06-06 09:54 - 农能艺

状态:	服务中	开始日期:	2023-06-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)			合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	规格/型号					
1	WSGBJ00101	声光报警器	OM-D2	声光报警器	OM-D2	168601600985580.png	个	1	迈世	部署在监控室
2	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	1686016097497424.png	个	1	迈世	部署在水泵房
3	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	1686016082236135.png	根	1	迈世	部署在水泵房
4	WKGDY000101	开关电源12V/1.3A	RS-15-12	开关电源12V/1.3A	RS-15-12	1686016195043.png	个	1	迈世	部署在水泵房
合计										

主机接入设备说明: 现场监控, 不用主机

传感器配置说明: 漏水检测器报警时驱动声光报警器告警, 声光距离开关电源预计60米

动环屏显示说明: 无

打包方式说明: 无

序号

LOGO : 1679383838743711.png
其他备注 :
付款说明 : 未付款, 先领料测试, 款到发货

历史记录

#1 - 2023-06-09 16:10 - 方翠婵

- 描述 已更新。

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202180312739 2023.6.7

#2 - 2023-06-13 11:38 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 李凯健

#3 - 2023-06-14 17:27 - 李凯健

- 状态从 已发货 变更为 服务中

- 指派给从 李凯健 变更为 农能艺

- % 完成从 0 变更为 100

设备调试完成