

## 智慧机房 V2.0 - 任务 #511

功能 # 764 (完结): 蓄电池内阻监测功能接入

### 调试测试内阻模块

2016-07-13 14:54 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2016-07-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-07-16
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
配合小盘调试有线内阻检测模块			

#### 历史记录

#1 - 2016-07-14 10:00 - 韦士飞

- % 完成 从 0 变更为 40

调试发现模块返回的数据不稳定，还有数据帧不完整的问题。有少帧头的，有数据不内容不正确的，也有数据格式不正确的。由于模块的程序端不能修改，目前只能在主机端做适应调整。但是像这样的问题如果模块不能解决的话，将无法让第三方作接入。

#2 - 2016-07-14 10:00 - 韦士飞

- 状态 从 新建 变更为 已发货

#3 - 2016-07-15 15:12 - 韦士飞

增加总电流电压相关报警项。

#4 - 2016-07-15 17:22 - 韦士飞

增加简报，只显示通道电流及通道总电压

#5 - 2016-07-19 09:08 - 韦士飞

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 40 变更为 100

各个数据参数读取显示正常。但由于返回的数据帧有缺少帧头的情况，在具体读取过程中需要对数据帧做软件修正。

#6 - 2016-07-30 09:51 - 韦士飞

2016.07.30

按新的显示需求增加测量模块地址的数据存储及显示。需修改OMSM模块数据读取及数据存储部分，修改数据库增加测量模块地址项。修改A3-1027.asp文件增加测量模块地址显示。

#7 - 2016-09-27 09:49 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结

测试中，无其他反馈，可关闭

#8 - 2017-01-11 17:30 - om 经理1

- 父任务 被设置为 #764