

项目综合 - 功能 #520

任务 # 507 (完结): 乌兰浩特市力拓智能化系统工程有限公司

空调K200接入

2016-07-19 16:58 - 吴 聪

状态:	完结	开始日期:	2016-07-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-07-19
指派给:	吴 聪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述
增加文件A3-1795.asp、SMAircK200.h、SMAircK200.cpp 修改文件smdat0.asp、SMManager.cpp 编号1795 协议：Modbus-RTU 低位在前高位在后(每个字符或字节以如下方式发送（从左到右）最低有效位……最高有效位) 默认波特率19200，协议强烈建议用户选择此波特率。

历史记录

#1 - 2016-09-05 11:39 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

反馈可关闭