

项目综合 - 任务 #5277

科左中旗福春三星专卖有限公司 合同编号：OM20231009-20 王丽红

2023-10-10 15:32 - 王丽红

状态:	调试中	开始日期:	2023-10-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.50 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ0008 01	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	16969209535 22449.png	35 台	1	迈世
2	ZBJZJ0001 01	报警主机	OM-B5	报警主机	OM-B5	16969220244 16956.png	4 台	1	迈世
3	WSGBJ001 01	声光报警器	OM-D2	声光报警器	OM-D2	16969220418 55520.png	8 台	1	迈世
4	ZWSD0000 103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	16969220565 31467.png	65 个	3	迈世
5		三相电量仪	OM-ACM-A811	三相电量仪	OM-ACM-A811		个	1	迈世新款, 带显示
6		精密电流互感器	OM-ACM-A250/200	精密电流互感器	OM-ACM-A250/200		个	3	迈世新款
7		配电监测器	OM-ACM-A603	配电监测器	OM-ACM-A603		个	1	迈世新款, 9世路
8	WQYLS00 0101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	16969221396 49282.png	36 个	1	迈世
9	WQYLS0002 01	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5		根	1	迈世
10	WKTKZ00 0101	空调远程控制器	OM-ACA-A801	空调远程控制器	OM-ACA-A801	16969221876 26439.png	76 个	1	迈世

11	WDLWD00101	电流/温度检测模块	OM-BAT-L804	01	电流/温度检测模块	OM-BAT-L804		个	4	迈世	玉鑫
12	WZUMK00101	组压检测模块	OM-BAT-L805	01	组压检测模块	OM-BAT-L805		个	4	迈世	玉鑫
13	WZHMK00101	转换模块	OM-BAT-L806	01	转换模块	OM-BAT-L806		个	4	迈世	玉鑫
14	WDMMJ00201	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	01	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	1696922336906521.png	个	1	迈世	
15	WHWTC00104	红外探测器	OM-ACC-A100	01	红外探测器	OM-ACC-A100	1696922374347882.png	个	1	迈世	
16	WYWTC00103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	01	烟雾探测器	OM-ACC-A101	1696922397408513.png	个	3	迈世	
17	WGMT000101	DB9公母头	定制	DB9公母头	UPS检测模块	定制	1696922688296823.png	套	1	迈世	
18	不用发货	视频检测模块	定制	定制	视频检测模块	定制		套	1	迈世	
合计											

主机接入设备说明：以上设备接入一台主机

传感器配置说明：以上设备接入一台主机

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规先测常规设备，外购设备到了后发

是否分批发货： 是 R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：

收货地址1：内蒙古通辽市科左中旗保康镇电苑小区楼下联想专卖店

联系人1：吴福春

联系电话1：19947159999

发货日期1：2023.10.12

快递说明1：顺丰

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：

付款说明：

历史记录

#1 - 2023-10-11 09:52 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为黄正梁

#2 - 2023-10-11 15:14 - 王丽红

- 描述已更新。

#3 - 2023-10-13 11:33 - 方翠婵

- 描述已更新。

- 状态从新建变更为已发货

顺丰SF1516426855293 2023.10.12

#4 - 2023-11-02 10:42 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为30

#5 - 2023-11-05 21:27 - 黄正梁

设备安装指导

#6 - 2023-11-06 14:10 - 黄正梁

20231102

设备布线安装指导

#7 - 2023-11-06 17:51 - 黄正梁

门禁安装指导

#8 - 2023-11-08 18:32 - 黄正梁

设备安装指导，明天调试

20231107 记

#9 - 2023-11-09 18:44 - 黄正梁

电池调试

#10 - 2023-11-27 17:58 - 黄正梁

设备安装指导

#11 - 2023-12-07 17:51 - 黄正梁

设备调试

#12 - 2024-11-28 16:09 - 韦雄伟

电池模块通讯不上，待处理。

#13 - 2024-11-28 16:26 - 张群瑞

电池模块通信异常问题，经远程排查需升级usb升级补丁进行处理：

全局补丁目录：

\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_update\patch

X300A补丁目录：

\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_update\patch-X300A

参考：\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_update\V1.0 USB升级.txt 说明。

补丁拷到目标目录后，删除./patch/NandFlash/dbCfg.db3, ./patch-X300A/NandFlash/update_dbcfg_xxx.sh再执行升级操作

注意：需将升级过程的串口日志拷贝成txt文本的格式上传160

#14 - 2024-11-28 16:41 - 韦雄伟

- 文件 241128putty升级日志.txt 已添加

更新13楼方法后数据正常

#15 - 2024-11-28 18:18 - 韦雄伟

门禁接入，电池接入已完成。目前设备已全部接入，数据正常

文件

241128putty升级日志.txt	21.1 KB	2024-11-28	韦雄伟
---------------------	---------	------------	-----