

项目综合 - 任务 #6096

北京新铁成科技有限公司 OM20250317-9 高铁站商铺抄表和环境监控 辛桂明

2025-03-17 14:05 - 辛桂明

状态:	新建	开始日期:	2025-03-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-30
指派给:	陆志毅	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
描述 1742269959492895.png 常规接入 集中管理平台部署到我们的云空间给客户做展示 常规快递 安装箱组装好仪表和接线端 寄到:北京市海淀区羊坊店光耀东方广场S座1325室, 收件人: 黄红彬 手机: 15373028819			

历史记录

#1 - 2025-03-18 11:07 - 李军海

- 文件 12_火灾监控MODBUS通讯协议.doc 已添加
- 文件 三相4P、7P导轨表Modbus通讯协议(1).pdf 已添加
- 文件 485通讯协议10.5最新(2)(1).doc 已添加
- 文件 SWB1-125空开485说明书.pdf 已添加

#2 - 2025-03-18 11:25 - 李军海

需求描述: (原话记录)

- (1) 智慧边缘网关采用4G方式上传到云服务器, 云服务器部署集中监控平台, 云服务器IP地址: 120.77.60.126.
- (2) 智能三相电表、智能断路器、剩余电流式电气火灾探测器通过RS485接入到智慧边缘网关
- (3) 烟温二合一探测器通过D接入智慧边缘网关
- (4) 智能断路器需要开发远程控制功能
- (5) 烟温二合一探测器告警联动触发智能断路器远程分闸

需求整理:

涉及产品及部门:

技术部、研发部

其他:

#3 - 2025-03-18 11:52 - 辛桂明

- 描述 已更新。

#4 - 2025-03-21 11:21 - 李凯健

- 描述 已更新。

#5 - 2025-03-21 11:21 - 李凯健

- 文件 火灾监控说明书.pdf 已添加

#6 - 2025-03-24 10:43 - 陆志毅

已指导安装接线。

#7 - 2025-03-25 18:02 - 陆志毅

已完成其中一个试点安装，数据对接成功。

#8 - 2025-03-27 17:08 - 周志光

- 文件 www_7.3.14_gtsp-1.1.zip 已添加

- 文件 omaraV2_v2.3_gtsp.apk 已添加

#9 - 2025-03-27 17:10 - 周志光

- 文件 已删除 (www_7.3.14_gtsp-1.1.zip)

- 文件 已删除 (omaraV2_v2.3_gtsp.apk)

#10 - 2025-03-27 17:14 - 周志光

- 文件 omaraV2_v2.3_gtsp_1.0.apk 已添加

- 文件 www_7.3.14_gtsp-1.1.zip 已添加

平台合APP的包

#11 - 2025-03-27 18:09 - 陆志毅

APP已测试，并发送给客户。

文件

12_火灾监控MODBUS通讯协议.doc	57.5 KB	2025-03-18	李军海
三相4P、7P导轨表Modbus通讯协议(1).pdf	229 KB	2025-03-18	李军海
485通讯协议10.5最新(2)(1).doc	97.5 KB	2025-03-18	李军海
SWB1-125空开485说明书.pdf	7.64 MB	2025-03-18	李军海
火灾监控说明书.pdf	240 KB	2025-03-21	李凯健
omaraV2_v2.3_gtsp_1.0.apk	19.6 MB	2025-03-27	周志光
www_7.3.14_gtsp-1.1.zip	33.4 MB	2025-03-27	周志光