

智慧机房 V2.0 - 功能 #647

任务 # 1009 (已发货): 20170622 整理关闭

任务 # 620 (完结): 软件界面改进

新界面测试

2016-10-26 15:45 - 黄虹琳

状态:	完结	开始日期:	2016-10-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述
新界面：使用融合有图片说明的3D界面对A2/A6/A8/A9全面升级测试！测试机型IP：A2：192.168.0.231 / A6：192.168.0.10 / A8：192.168.0.96 / A9：192.168.0.89 测试内容（如有不全可以补充）：1.登入页面确认（账号密码改动）
2.设备配置页面确认（时间同步，IP修改，支持类型，启停SU等等）
3.配置传感器（485,232，开关量，网络设备等等）界面操作完整性 4.报警联动等
测试周期：2016年10月16日至2016年10月26日（共11天 测试结果：大体问题并未出现，一些问题和需要完善的如下：
1.7060模块添加配置后，继电器无法使用（在A2上使用，无法完成声光报警项）
2.开关量（门磁门禁）告警内容里，设备类型未（未知）需要修正 3.A9里的AI界面尚未完成
4.添加蓄电池产品需要刷新才会出现添加项（如不刷新点击添加，页面是看不到，需要刷新才出现）
目前还在继续测试，以上先作出目前报告

历史记录

#1 - 2016-10-26 15:48 - 黄虹琳

- 文件 门磁告警截图.png 已添加

#2 - 2017-01-09 18:06 - om 经理1

- 项目 从 A9 变更为 智慧机房 V2.0

- 状态 从 新建 变更为 调试中

#3 - 2017-01-11 15:59 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结

- 父任务 被设置为 #620

重复 可关闭

文件

新页面程序测试记录表.xlsx	12.5 KB	2016-10-26	黄虹琳
门磁告警截图.png	20.2 KB	2016-10-26	黄虹琳