

## 智慧机房 V2.0 - 任务 #114

功能 # 78 (完结): 2416定型测试

### A6测试 传感器断开依然正常和开关量灯亮起后也正常

2015-07-13 09:43 - 苏贵强

状态:	完结	开始日期:	2015-07-13
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	苏贵强	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1、测试过程中发现，有时候相关传感器断开故障时，在展示界面无法正常更新。如测试中断开温湿度或者定位漏水或电池检测，状态都一直显示正常，且一直观察了10分钟，状态还是无改变，重启主机后，状态才变化，但由故障到显示正常（即重新插上），无需重新重启主机状态也能正常更新。 2、测试中，有几次当开关量有触发时（包括短接和传感器触发），状态也无法正常更新			

#### 历史记录

#1 - 2015-07-13 15:50 - test u3

- 主题从 A6界面测试相关问题 变更为 A6测试 传感器断开依然正常和开关量灯亮起后也正常
- 状态从 新建 变更为 调试中
- 指派给从 test u1 变更为 苏贵强
- % 完成从 0 变更为 90

在167上无该现象，怀疑接口板有问题，换其他机再试

#2 - 2015-07-14 09:00 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结
- % 完成从 90 变更为 100

刚再测试状态均正常，有再报告